

Harmonogram stavby "Zlepšovanie energetickej hosp. a obnovy verej. budov"

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
	02. 03. 2026	09. 05. 2026	60,00	13001	241 956,65	0,000	5 491,199		
Zlepšovanie energetickej hosp. a obnovy verej. budov									
Zlepšovanie energetickej hosp. a obnovy verej. budov									
Zateplenie obvodového plášťa									
ASR - Architektonicko-stavebné riešenie									
Práce a dodávky HSV									
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muríva	m2	02. 03. 2026	02. 03. 2026	0,97	216904112.P	3 913,64	643,690	166,072	
Zakryvanie výplní okenných a dverových otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	02. 03. 2026	02. 03. 2026	0,03	610991111.P1	109,44	61,140	5,016	
Vnúťorná sanačná omietka stropov - sanačný prednástretek cementový, krytie 100%	m2	02. 03. 2026	03. 03. 2026	0,09	611462402.P	362,50	30,360	14,520	
Vnúťorná sanačná omietka stropov- trasová omietka WTA, hr. 25 mm	m2	03. 03. 2026	03. 03. 2026	0,23	611462413.P	913,84	30,360	19,829	
Vnúťorná sanačná omietka stropov - trasová jemná omietka WTA, hr. 5 mm	m2	03. 03. 2026	03. 03. 2026	0,08	611462441.P	332,75	30,360	12,387	
Príprava vnúťorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	03. 03. 2026	03. 03. 2026	0,39	612460121.S	1 570,97	831,200	43,264	
Vnúťorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	03. 03. 2026	05. 03. 2026	1,76	612460385.S	7 098,45	831,200	288,942	
Vnúťorná sanačná omietka stien - sanačný prednástretek cementový, krytie 100%	m2	05. 03. 2026	06. 03. 2026	0,49	612462402.P	1 981,32	165,940	64,411	
Vnúťorná sanačná omietka stien - trasová omietka WTA, hr. 25 mm	m2	06. 03. 2026	07. 03. 2026	1,24	612462413.P	4 994,79	165,940	93,391	
Vnúťorná sanačná omietka stien - trasová jemná omietka WTA, hr. 5 mm	m2	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,45	612462441.P	1 818,70	165,940	52,764	
Priebežná omietková lišta (omietnik)	m	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,08	612481011.P	313,00	100,000	6,136	
Okenný a dverový dilatčný profil pre omietky	m	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,15	612481021.P	585,21	217,550	13,349	
Rohový profil pre omietky	m	07. 03. 2026	09. 03. 2026	0,17	612481031.P	696,90	268,040	17,259	
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	09. 03. 2026	10. 03. 2026	1,55	612481119.S	6 242,31	831,200	158,809	
Vonkajšia vápenná (sanačná) omietka podhládov NHL bezcementový prednástretek, ručné nanášanie, krytie 100%	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,25	621462702.P	1 024,33	64,383	32,665	
Vonkajšia vápenná (sanačná) omietka podhládov NHL ručná, jadrová, ručné nanášanie, hr. 25 mm	m2	10. 03. 2026	11. 03. 2026	0,77	621462712.P	3 125,15	64,383	57,076	
Vonkajšia vápenná (sanačná) omietka podhládov NHL jemná, štuková, ručné nanášanie, hr. 5 mm	m2	11. 03. 2026	11. 03. 2026	0,30	621462733.P	1 194,95	64,383	42,308	
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	11. 03. 2026	12. 03. 2026	0,41	622460121.S	1 651,10	611,520	56,290	
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozlietaná, hr. 2 mm	m2	12. 03. 2026	14. 03. 2026	2,36	622461053.S	9 523,39	708,059	253,952	

Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,07	622481119.S	272,83	35,387	7,115
Očistenie povrchu pred začatím opráv ručne	m2	14. 03. 2026	17. 03. 2026	1,47	622903111.P	5 938,34	1 171,270	428,685
Kontaktný zatepovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatkkacie kotvy	m2	17. 03. 2026	25. 03. 2026	7,45	625250740.S	30 055,52	622,010	538,200
Kontaktný zatepovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	25. 03. 2026	25. 03. 2026	0,20	625250762.S	801,07	20,087	26,696
Ťmelenie tmelom silikónovým šírkou škáry do 5 mm	m	25. 03. 2026	25. 03. 2026	0,03	634601511.P	136,85	35,000	2,975
Ťmelenie tmelom akrylátovým šírkou škáry do 10 mm	m	25. 03. 2026	26. 03. 2026	0,04	634601521.S	147,00	35,000	5,076
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		26. 03. 2026	06. 04. 2026	9,69	9	39 070,06	0,000	1 131,795
Montáž izolačnej pásky na oceľové potrubie	m	26. 03. 2026	26. 03. 2026	0,01	713391193.P	41,56	13,000	0,663
Náter oceľových potrubí penetračným náterom	m	26. 03. 2026	26. 03. 2026	0,02	783421711.P	66,46	13,000	0,000
Spätná montáž drevenej vitríny so zasklením, otvaravé, 2-3 krídlové, rozmer cca 2,0x1,0 m, kotveného skrutkami na pevný podklad vrátane kotviacich prvkov	ks	26. 03. 2026	26. 03. 2026	0,03	936941131.P	136,17	3,000	4,751
Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	26. 03. 2026	26. 03. 2026	0,31	941941041.S	1 267,68	456,000	66,576
Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	26. 03. 2026	26. 03. 2026	0,32	941941291.S	1 304,16	912,000	5,654
Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	26. 03. 2026	26. 03. 2026	0,21	941941841.S	852,72	456,000	47,424
Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	26. 03. 2026	27. 03. 2026	0,15	941955001.S	621,22	197,840	19,628
Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,32	941955002.S	1 284,19	290,540	40,176
Montáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,01	943943221.S	51,16	82,510	2,723
Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového fahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,03	943943292.S	117,16	165,020	0,330
Demontáž lešenia priestorového fahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,02	943943821.S	99,84	82,510	1,650
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10	m2	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,02	943955021.S	67,82	43,200	3,542
Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,05	943955191.S	204,77	86,400	1,728
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10	m2	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,01	943955821.S	49,68	43,200	2,765
Montáž a dodávka ochrannej siete pre vonkajšie ihrisko, rozmer ochrannej siete šxv 15,5 x 5,0 m, vrátane výkopov a základov pre slúpky, oceľ. pozink. slúpky a vzpery, ochrannej siete polypropylenovej s príslušenstvom (systémové riešenie)	súb.	27. 03. 2026	27. 03. 2026	0,26	944944103.P	1 050,00	1,000	0,000
Ochranná sieť na boku lešenia	m2	27. 03. 2026	28. 03. 2026	0,19	944944103.S	766,08	456,000	18,299
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	28. 03. 2026	28. 03. 2026	0,08	944944803.S	328,32	456,000	18,240
Demontáž ochrannej siete na fasáde vrátane kotviacich prvkov	m2	28. 03. 2026	28. 03. 2026	0,07	944944803.P	281,00	100,000	0,000
Montáž záchratnej striešky zriadené súčasne s fahkým alebo ťažkým lešením šírkou do 2 m	m	28. 03. 2026	28. 03. 2026	0,01	944945012.S	25,05	3,000	0,603

do 2 m	Příplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej sietišky	m	28. 03. 2026	28. 03. 2026	28. 03. 2026	0,00	944945192.S	8,94	6,000	0,048
lešením, šírkou do 2 m	Demontáž záchytnej sietišky zriadenanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírkou do 2 m	m	28. 03. 2026	28. 03. 2026	28. 03. 2026	0,00	944945812.S	6,84	3,000	0,381
	Prenájom pracovnej plošiny	hod	28. 03. 2026	31. 03. 2026	28. 03. 2026	2,82	945941101.P	11 362,00	460,000	0,000
	Doprava pracovnej plošiny	sub.	31. 03. 2026	01. 04. 2026	28. 03. 2026	0,03	945941101.P1	114,55	1,000	0,000
	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	01. 04. 2026	01. 04. 2026	28. 03. 2026	0,03	952901110.S	108,83	61,140	7,520
	Výčistenie budov	m2	01. 04. 2026	03. 04. 2026	28. 03. 2026	2,87	952901111.P	11 556,40	1 730,000	560,537
	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z drevoobetónu s 3 a viac komorami	ks	03. 04. 2026	03. 04. 2026	28. 03. 2026	0,04	953923013.S	151,70	2,000	0,884
	Hliníkový soklový profil šírkou 153 mm	m	03. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,11	953945314.S	457,39	51,220	9,639
	Okenný a dverový začisťovací profil	m	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,13	953995406.S	508,36	106,130	9,988
	Nadokenný profil so skrytým okapníčkom	m	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,03	953995411.S	105,64	33,220	3,127
	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,03	953995416.S	104,93	28,670	2,597
	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,06	953995421.S	242,18	97,260	9,146
	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,05	953995431.S	195,82	70,950	6,671
	Chemická kotva so zaväzovou tyčou M8 tesnená chemickou ampulkou do muriva, s vyvŕtaním otvoru M8	ks	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,01	959941001.P	28,52	4,000	1,516
	Demontáž drevenej vitriny so zasklením, otvaravé, 2-3 krídlové, rozmer cca 2,0x1,0 m, kotveného skrutkami na pevný podklad, spätné použitie	ks	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,01	966001163.P	43,65	3,000	2,730
	Očistenie omietok stropov vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,03	978011141.P	136,09	113,410	11,071
	Očistenie omietok stropov vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,02	978011161.P	62,49	30,630	5,083
	Očistenie omietok stropov vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,03	978011191.P	120,23	30,360	9,781
	Očistenie omietok stien vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,20	978013141.P	787,42	820,230	64,060
	Očistenie omietok stien vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,02	978013161.P	61,60	39,490	5,012
	Očistenie omietok stien vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,09	978013191.P	362,92	116,320	29,526
	Očistenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,15	978015341.S	617,94	643,690	50,272
	Odsedkanie a odobratie obkladov sien z obkladaciek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,01	978059511.S	26,50	3,280	1,814
	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	04. 04. 2026	04. 04. 2026	28. 03. 2026	0,08	979011111.S	316,23	29,146	25,707
	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	04. 04. 2026	06. 04. 2026	28. 03. 2026	0,06	979011121.S	221,80	29,146	18,012
	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	06. 04. 2026	06. 04. 2026	28. 03. 2026	0,09	979081111.S	373,36	29,146	17,429
	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	06. 04. 2026	06. 04. 2026	28. 03. 2026	0,05	979081121.S	210,43	553,774	3,876

Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmot do 10 m	t	06. 04. 2026	06. 04. 2026	0,08	979082111.S	319,15	29,146	25,940
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmot za každých ďalších 5 m	t	06. 04. 2026	06. 04. 2026	0,08	979082121.S	303,12	145,730	14,573
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	06. 04. 2026	06. 04. 2026	0,36	979089012.S	1 439,13	28,130	0,000
Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	06. 04. 2026	06. 04. 2026	0,03	979089612.P	100,86	1,016	0,000
Presun hmot HSV		06. 04. 2026	07. 04. 2026	1,02	99	4 099,55	0,000	269,546
Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	06. 04. 2026	07. 04. 2026	1,02	999281111.S	4 099,55	109,438	269,546
Práce a dodávky PSV		07. 04. 2026	13. 04. 2026	4,86	PSV	18 808,59	0,000	489,950
Izolácie proti vode a vlhkosti		07. 04. 2026	07. 04. 2026	0,12	711	465,06	0,000	8,701
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	07. 04. 2026	07. 04. 2026	0,01	711112001.S	48,60	32,170	1,230
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	07. 04. 2026	07. 04. 2026	0,10	711142559.S	415,64	32,170	7,432
Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	07. 04. 2026	07. 04. 2026	0,00	998711103.S	0,82	0,024	0,040
Izolácie tepelné		07. 04. 2026	08. 04. 2026	0,18	713	741,86	0,000	4,481
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	07. 04. 2026	08. 04. 2026	0,18	713132210.S	735,86	33,779	4,166
Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	998713103.S	6,00	0,156	0,315
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,03	721	101,06	0,000	2,773
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,02	721242120.S	82,71	3,000	1,626
Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, -0,02113t	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	721242803.S	18,27	3,000	1,143
Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	998721103.S	0,08	0,003	0,005
Konštrukcie - drevestavby		08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,02	763	65,83	0,000	4,109
Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduche optištenie, -0,01662t	m2	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,02	763129521.S	65,83	26,760	4,109
Konštrukcie kľamplarske		08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,74	764	2 990,27	0,000	86,243
Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	764351836.S	7,50	10,000	0,470
Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	764352810.S	10,09	9,700	0,543
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	764359810.S	2,78	2,000	0,150
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,31	764430440.P	1 240,86	50,380	42,306
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,02	764430840.S	69,02	50,380	4,333
Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, - 0,00210t	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	764453842.S	12,32	7,000	0,665
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00226t	m	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,01	764454801.S	29,67	34,100	1,603

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	764456852.S	3,66	3,000	0,198
Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,25	764751112.S	1 009,70	34,100	22,491
Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,05	764751132.S	192,92	14,000	2,252
Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,01	764751142.S	44,10	3,000	0,483
Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,08	764761122.S	310,79	9,700	8,670
Kolík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,01	764761232.S	34,22	2,000	0,620
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,01	998764103.S	22,64	0,312	1,460
Konštrukcie doplnkové kovové		08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,15	767	608,39	0,000	30,436
Demontáž striešky zo steny z komorového polykarbonátu vrátane konštrukcie, spätné použitie	m2	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,01	767331801.P	31,32	12,000	0,000
Spätná montáž striešky kotvenej do steny z komorového polykarbonátu vrátane konštrukcie, kotviacich prvkov	m2	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,14	767340000.P	573,84	12,000	30,257
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	08. 04. 2026	08. 04. 2026	0,00	998767103.S	3,23	0,060	0,180
Podlahy z dlaždíc		08. 04. 2026	09. 04. 2026	0,06	771	222,34	0,000	9,011
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie	m	08. 04. 2026	09. 04. 2026	0,05	771415016.P	218,88	45,360	8,817
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,00	998771103.S	3,46	0,146	0,193
Podlahy vlysové a parketové		09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,05	775	187,13	0,000	7,312
Demontáž soklíkov alebo list prípevnených skrutkami, -0,00100t	m	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,00	775411820.S	18,12	12,000	1,344
Montáž podlahových soklíkov alebo list obvodových skrutkovaním	m	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,04	775413120.S	167,91	34,700	5,904
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,00	998775103.S	1,10	0,028	0,065
Podlahy povlakové		09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,27	776	1 076,31	0,000	34,251
Demontáž soklíkov alebo list	m	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,08	776401800.S	321,50	200,940	19,089
Lepenie podlahových soklov z PVC	m	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,19	776420010.S	753,94	179,630	15,114
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,00	998776103.S	0,87	0,045	0,047
Nátery		09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,17	783	704,30	0,000	37,252
Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením sien	m2	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,17	783801812.S	704,30	582,070	37,252
Maľby		09. 04. 2026	13. 04. 2026	2,89	784	11 846,04	0,000	265,380
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,14	784410100.P	547,03	379,880	11,484
Maľby umývateľné odolne voči oteru, ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný	m2	09. 04. 2026	09. 04. 2026	0,22	784452271.P2	896,52	379,880	0,000
Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	09. 04. 2026	10. 04. 2026	0,76	784418011.S	3 075,14	1 653,300	74,861
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov pod termoizolačný náter	m2	10. 04. 2026	11. 04. 2026	0,62	784410110.P	2 494,57	1 979,820	65,789

Termoizolačný náter, ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozmný	m2	11. 04. 2026	13. 04. 2026	1,15	784452272.P	4 632,78	1 979,820	113,246
Práce a dodávky M								
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
Podružný materiál pre "Zateplenie obvodového plášťa - č.1" - 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Zateplenie obvodového plášťa - č.1"	%	13. 04. 2026	20. 04. 2026	5,68	M	22 895,14	0,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Zateplenie obvodového plášťa - č.1" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Zateplenie obvodového plášťa - č.1"	%	13. 04. 2026	20. 04. 2026	5,68	46-M	22 895,14	0,000	0,000
		13. 04. 2026	15. 04. 2026	2,37	PM_1	9 539,65	5,000	0,000
		15. 04. 2026	20. 04. 2026	3,31	PPV_1	13 355,49	7,000	0,000
Zateplenie obvodového plášťa - č.2								
Práce a dodávky HSV								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
Priprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	20. 04. 2026	24. 04. 2026	4,59	2.1.2_01.2_SO 01	18 500,87	0,000	481,653
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	20. 04. 2026	24. 04. 2026	4,10	HSV	16 523,80	0,000	481,653
Očistenie povrchu pred začatím opráv ručne	m2	20. 04. 2026	23. 04. 2026	3,47	6	14 006,52	0,000	372,874
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatkkacie kotvy	m2	20. 04. 2026	20. 04. 2026	0,14	622460121 S	572,02	211,860	19,502
		20. 04. 2026	20. 04. 2026	0,78	622461053 S	3 134,47	233,046	83,584
		20. 04. 2026	21. 04. 2026	0,27	622903111.P	1 074,13	211,860	77,541
		21. 04. 2026	23. 04. 2026	2,28	625250737 S	9 189,89	221,550	191,047
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	23. 04. 2026	23. 04. 2026	0,01	625250762 S	36,01	0,903	1,200
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	23. 04. 2026	24. 04. 2026	0,46	9	1 849,11	0,000	64,846
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	23. 04. 2026	23. 04. 2026	0,15	941941041 S	589,36	212,000	30,952
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	23. 04. 2026	23. 04. 2026	0,15	941941291 S	606,32	424,000	2,629
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	23. 04. 2026	23. 04. 2026	0,10	941941841 S	396,44	212,000	22,048
Okenný a dverový začistovací profil	m	23. 04. 2026	23. 04. 2026	0,00	952901110 S	1,92	1,080	0,133
Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	23. 04. 2026	23. 04. 2026	0,01	953995406 S	25,87	5,400	0,508
Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	23. 04. 2026	23. 04. 2026	0,00	953995416 S	6,59	1,800	0,169
Presun hmôt HSV								
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24. 04. 2026	24. 04. 2026	0,17	99	668,17	0,000	43,933
		24. 04. 2026	24. 04. 2026	0,17	999281111 S	668,17	17,837	43,933
Práce a dodávky M								
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach								
Podružný materiál pre "Zateplenie obvodového plášťa - č.2" - 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Zateplenie obvodového plášťa - č.2"	%	24. 04. 2026	24. 04. 2026	0,49	46-M	1 977,07	0,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie"	%	24. 04. 2026	24. 04. 2026	0,20	PM_3	823,78	5,000	0,000
		24. 04. 2026	24. 04. 2026	0,29	PPV_3	1 153,29	7,000	0,000
ELI - Bleskozvod č.2								
Vlastné položky								
		24. 04. 2026	28. 04. 2026	2,76	2.1.2_01.3_SO 01	11 118,03	0,000	0,000
		24. 04. 2026	28. 04. 2026	2,76	VP	11 118,03	0,000	0,000

Práce a dodávky M		24. 04. 2026	28. 04. 2026	2,76 M	11 118,03	0,000	0,000
Elektromontáže		24. 04. 2026	28. 04. 2026	2,76 21-M	11 118,03	0,000	0,000
Bleskozvod č. 2 podľa samostatného rozpočtu	kpl	24. 04. 2026	28. 04. 2026	2,76 BLESK č.2	11 118,03	1,000	0,000
Drenáž		28. 04. 2026	09. 05. 2026	10,58 2.1.2_01.4_SO 02	42 660,06	0,000	711,067
Práce a dodávky HSV		28. 04. 2026	02. 05. 2026	3,59 HSV	14 484,38	0,000	680,725
Zemné práce		28. 04. 2026	30. 04. 2026	1,99 1	8 008,30	0,000	441,924
Hĺbenie rýh šírkou nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	28. 04. 2026	29. 04. 2026	0,60 132211121.S	2 419,84	34,510	155,553
Hĺbenie rýh šírkou od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,60 132211131.S	2 419,84	34,510	155,553
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,03 151101201.S	122,81	34,400	5,779
Odstárenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,01 151101211.S	43,69	34,400	3,096
Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,04 151101401.S	153,08	34,400	9,666
Odstárenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,01 151101411.S	36,12	34,400	2,580
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,02 162201102.S	87,77	56,260	3,882
Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,14 167101100.S	554,72	56,260	46,808
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,01 162501102.S	48,87	12,760	0,906
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,02 162501105.S	82,43	216,920	1,599
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	29. 04. 2026	29. 04. 2026	0,00 171201201.S	8,42	12,760	0,115
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	29. 04. 2026	30. 04. 2026	0,17 171209002.S	682,38	22,968	0,000
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,02 174101001.S	79,39	21,750	5,264
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,07 175101101.S	278,40	5,620	8,436
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,10 175101201.S	390,09	6,760	14,034
Debnenie štrkového obrysu steny - zhotovenie	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,11 279351103.P	434,54	33,790	18,078
Debnenie štrkového obrysu steny - odstránenie	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,04 279351104.p	165,91	33,790	10,576
Zakladanie		30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,36 2	1 433,72	0,000	43,004
Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,13 211971122.S	526,76	178,030	18,693
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 vrátane štrkového lôžka	m	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,08 212752125.P	314,85	35,100	7,696
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre flexibilný drenážny systém DN 300	ks	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,05 212752245.S	186,37	1,000	1,030
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,00 215901101.S	9,40	47,000	0,188
Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,08 216904112.P	317,44	52,210	13,470

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,02	289971211.S	78,90	47,000	1,927
Komunikácie									
Podklad alebo kryt z kameniva vef. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,23	5	920,95	0,000	7,164
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,01	564710111.P	54,44	15,600	0,314
Kladenie dlažby z kociek kamenných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	30. 04. 2026	30. 04. 2026	30. 04. 2026	0,19	591111111.P	757,00	15,600	6,318
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
Príprava vonkajšieho podkladu sien hlbokou penetráciou pod trasovo-cementovú omietku	m2	30. 04. 2026	01. 05. 2026	30. 04. 2026	0,09	6	366,67	0,000	0,000
Vyrovnanie podkladu sien, trasovo-cementová omietka, jadrová omietka, hr. 30 mm	m2	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,05	622460124.P1	112,77	52,210	0,000
Náryp z riečného kameniva na okapový chodník s utlačením a urovnaním povrchu	m3	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,02	631571017.S	65,94	3,140	0,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,37	9	1 511,64	0,000	42,464
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,03	918101112.S	109,72	1,020	1,390
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,05	965043441.S	187,81	2,340	13,674
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, betónových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,02	965081812.P	61,31	15,600	4,540
Dopojenie drenáže do kanalizačnej šachty cez vyvrtaný prieraz v šachte, vyspravenie napojenia drenáže do kanal. šachty	súb.	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,00	971046010.P	18,04	1,000	0,000
Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,02	979081111.S	78,97	6,165	3,687
Odvoz suliny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,01	979081121.S	44,51	117,135	0,820
Vnútroštavenisková doprava suliny a vyburaných hmôt do 10 m	t	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,02	979082111.S	67,51	6,165	5,487
Vnútroštavenisková doprava suliny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,02	979082121.S	64,12	30,825	3,083
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	01. 05. 2026	01. 05. 2026	01. 05. 2026	0,08	979089012.S	315,40	6,165	0,000
Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	01. 05. 2026	02. 05. 2026	01. 05. 2026	0,55	99	2 223,10	0,000	146,169
Práce a dodávky PSV									
Izolácie proti vode a vlhkosti									
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	02. 05. 2026	02. 05. 2026	02. 05. 2026	0,02	71112001.S	78,87	52,210	1,996
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	02. 05. 2026	02. 05. 2026	02. 05. 2026	0,07	711132107.S	300,76	52,210	8,664

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	02. 05. 2026	02. 05. 2026	02. 05. 2026	0,17	711142559.S	674,56	52,210	12,062
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	02. 05. 2026	02. 05. 2026	02. 05. 2026	0,00	998711103.S	7,10	0,207	0,342
izolácie tepelné		02. 05. 2026	02. 05. 2026	02. 05. 2026	0,30	713	1 217,32	0,000	7,277
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	02. 05. 2026	02. 05. 2026	02. 05. 2026	0,30	713132210.S	1 207,47	54,821	6,761
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	02. 05. 2026	02. 05. 2026	02. 05. 2026	0,00	998713103.S	9,85	0,256	0,516
Práce a dodávky M		02. 05. 2026	09. 05. 2026	02. 05. 2026	6,43	M	25 917,07	0,000	0,000
Montáž oceľových konštrukcií		02. 05. 2026	09. 05. 2026	02. 05. 2026	6,43	43-M	25 917,07	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Zateplenie obvodového plášťa" - 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Zateplenie obvodového plášťa"	%	02. 05. 2026	06. 05. 2026	02. 05. 2026	2,68	PM_08	10 798,78	5,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Zateplenie obvodového plášťa" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Zateplenie obvodového plášťa"	%	06. 05. 2026	09. 05. 2026	02. 05. 2026	3,75	PPV_08	15 118,29	7,000	0,000

Harmonogram stavby "Zateplenie strešného plášt'a"

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
	10.5.2026	20.07.2026	60,00	13002	100 699,77	0,000	725,269		
	11.05.2026	20.07.2026	60,00	2.1.2.02_SO 01	100 699,77	0,000	725,269		
	11.05.2026	13.05.2026	2,77	HSV	4 649,63	0,000	159,708		
	11.05.2026	13.05.2026	2,43	9	4 071,06	0,000	121,667		
m2	11.05.2026	11.05.2026	0,09	289971211.P	144,50	200,700	8,229		
m2	11.05.2026	11.05.2026	0,90	941955004.S	1 511,27	200,700	50,576		
m2	11.05.2026	12.05.2026	0,24	952902110.P	400,40	385,000	5,390		
m3	12.05.2026	12.05.2026	0,18	965082930.P	308,46	24,080	25,067		
sub.	12.05.2026	12.05.2026	0,17	965082930.P1	282,55	1,000	0,000		
t	12.05.2026	12.05.2026	0,06	979011111.S	97,10	8,949	7,893		
t	12.05.2026	12.05.2026	0,04	979011121.S	68,10	8,949	5,530		
t	12.05.2026	12.05.2026	0,07	979081111.S	114,64	8,949	5,352		
t	12.05.2026	12.05.2026	0,04	979081121.S	64,61	170,031	1,190		
t	12.05.2026	12.05.2026	0,06	979082111.S	97,99	8,949	7,965		
t	12.05.2026	12.05.2026	0,06	979082121.S	93,07	44,745	4,475		
t	12.05.2026	13.05.2026	0,53	979089612.P	888,37	8,949	0,000		
	13.05.2026	13.05.2026	0,34	99	578,57	0,000	38,041		
t	13.05.2026	13.05.2026	0,34	999281111.S	578,57	15,445	38,041		
	13.05.2026	29.06.2026	39,93	PSV	67 018,90	0,000	565,561		
	13.05.2026	20.06.2026	33,16	713	55 656,74	0,000	181,282		
m2	13.05.2026	25.05.2026	9,78	713111111.S	16 412,80	804,000	75,158		
m2	25.05.2026	19.06.2026	22,10	713116440.S	37 092,07	200,700	38,296		
m2	19.06.2026	20.06.2026	0,63	713131143.P	1 049,51	385,000	26,965		
m2	20.06.2026	20.06.2026	0,35	713131143.P	590,96	200,700	14,057		
t	20.06.2026	20.06.2026	0,30	998713103.S	511,40	13,290	26,806		

Konštrukcie tesárske	20. 06. 2026	23. 06. 2026	1,11	1 863,74	0,000	31,275
Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144 - m 288 cm2	20. 06. 2026	22. 06. 2026	0,79	762822120.S	216,000	27,596
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	22. 06. 2026	22. 06. 2026	0,26	762895000.P	3,240	0,004
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	22. 06. 2026	23. 06. 2026	0,06	998762103.S	2,017	3,675
Konštrukcie - drevostavby	23. 06. 2026	26. 06. 2026	3,23	763	0,000	190,219
Podfahad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojurovňová oceľová podkonštrukcia	23. 06. 2026	26. 06. 2026	3,18	763138221.P	200,700	185,019
CD						
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	26. 06. 2026	26. 06. 2026	0,05	998763303.S	2,697	5,200
Konštrukcie stolárske	26. 06. 2026	27. 06. 2026	0,92	766	0,000	83,692
Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	26. 06. 2026	27. 06. 2026	0,92	766421821.S	200,700	83,692
Nátory	27. 06. 2026	29. 06. 2026	0,82	783	0,000	63,938
Odsiateranie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	27. 06. 2026	27. 06. 2026	0,07	783103812.P	57,000	6,840
Nátory kovových konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	27. 06. 2026	27. 06. 2026	0,30	783225100.P	57,000	21,343
Nátory kovových konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	27. 06. 2026	27. 06. 2026	0,14	783226100.P	57,000	8,445
Nátory tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	27. 06. 2026	27. 06. 2026	0,22	783782404.S	108,000	19,552
Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	27. 06. 2026	29. 06. 2026	0,09	783903811.S	57,000	7,758
Maľby	29. 06. 2026	29. 06. 2026	0,68	784	0,000	15,155
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	29. 06. 2026	29. 06. 2026	0,17	784410100.P	200,700	6,067
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	29. 06. 2026	29. 06. 2026	0,22	784418011.S	200,700	9,088
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	29. 06. 2026	29. 06. 2026	0,28	784452271.P1	200,700	0,000
Práce a dodávky M	29. 06. 2026	20. 07. 2026	17,30	M	0,000	0,000
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	29. 06. 2026	20. 07. 2026	17,30	48-M	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Zateplenie obvodového plášťa - č.2"- 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Zateplenie obvodového plášťa - č.2"	29. 06. 2026	07. 07. 2026	7,21	PM_3	5,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Zateplenie obvodového plášťa - č.2" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Zateplenie obvodového plášťa - č.2e"	07. 07. 2026	20. 07. 2026	10,09	PPV_3	7,000	0,000

Harmonogram stavby "Výmena otvorových konštrukcií"

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
Výmena otvorových konštrukcií	20. 07. 2026	10. 09. 2026	45,00	13003	256 229,18	0,000	1 081,691		
Výmena otvorových konštrukcií	20. 07. 2026	10. 09. 2026	45,00	2.1.2. 03 SO 01	256 229,18	0,000	1 081,691		
Práce a dodávky HSV	20. 07. 2026	22. 07. 2026	2,52	HSV	14 337,03	0,000	439,097		
Zvislé a kompletne konštrukcie	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,01	3	36,33	0,000	0,451		
Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,01	312275031 P	36,33	0,190	0,451		
Vodorovné konštrukcie	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,16	4	888,56	0,000	27,704		
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,04	417321515.S	249,05	2,050	3,240		
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,05	417351115.S	296,78	19,000	13,971		
Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,01	417351116.S	77,33	19,000	4,750		
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,03	417361821.S	158,86	0,110	3,918		
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,02	417391151.S	106,54	9,120	1,825		
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,71	6	4 047,67	0,000	135,568		
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,03	612460121.S	148,10	78,360	4,079		
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,46	612460245.S	2 641,90	145,000	89,278		
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,12	612460385.S	669,19	78,360	27,240		
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným	20. 07. 2026	20. 07. 2026	0,10	612481119.S	588,48	78,360	14,971		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20. 07. 2026	22. 07. 2026	1,56	9	8 862,47	0,000	242,369		
Prenájom žeriava na privesnom vozíku vrátane obsluhy	20. 07. 2026	21. 07. 2026	0,33	945941101.Ž	1 881,60	16,000	0,000		
Doprava žeriava na privesnom vozíku vrátane obsluhy	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,01	945941101.Ž1	29,02	1,000	0,000		
Chemická kotva s kotvovým svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvíjaním otvoru M12/95/220 mm	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,12	959941123.S	664,80	24,000	3,908		
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehlá pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,01	962032231.S	73,93	2,670	4,528		
Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	967031132.S	9,84	1,400	0,673		
Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,01	968061112.S	66,00	150,000	4,500		
Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	968061125.S	19,44	27,000	1,323		
Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	968061126.S	1,30	1,000	0,089		
Vybúranie drevených rámov okien jednot. plochy do 1 m2, -0,04100t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,01	968062244.S	45,94	6,940	3,144		

Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,02	968062245.S	109,08	24 960	7 463
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,05	968062246.S	278,50	90,130	19,017
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,03	968062455.S	178,98	10,210	12,252
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,08	968062456.S	443,75	37,960	30,368
Vyvesenie kovového dvorného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	968071125.S	1,96	2,000	0,134
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,05	968072455.S	295,99	12,660	20,256
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,01	968072456.S	45,05	2,570	3,084
Vybúranie a vybratie kovových mreží plochy do 2 m2, -0,00800t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	968072875.P	24,60	4,660	1,682
Vybúranie a vybratie kovových mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	968072876.P	24,98	7,880	1,710
Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,09	968081112.S	521,64	42,000	1,344
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	968082355.S	27,92	1,690	1,318
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,00	968082356.S	21,32	2,560	1,459
Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,07	968082357.S	396,99	61,740	27,166
Očistenie omietok stien vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,01	978013141.P	75,23	78,360	6,120
Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,01	978059511.S	33,29	4,120	2,278
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,05	979011111.S	265,34	24,455	21,569
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,03	979011121.S	186,10	24,455	15,113
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,06	979081111.S	313,27	24,455	14,624
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21. 07. 2026	21. 07. 2026	21. 07. 2026	0,03	979081121.S	176,57	464,645	3,253
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	21. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,05	979082111.S	267,78	24,455	21,765
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,04	979082121.S	254,33	122,275	12,228
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,06	979089012.S	318,73	6,230	0,000
Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,32	979089612.P	1 809,20	18,225	0,000
Presun hmôt HSV		22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,09 99		502,00	0,000	33,007
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,09	999281111.S	502,00	13,401	33,007
Práce a dodávky PSV		22. 07. 2026	03. 09. 2026	22. 07. 2026	36,76	PSV	209 323,87	0,000	575,899
Konštrukcie tesárske		22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	762	26,66	0,000	0,000
Demontáž drevených konštrukcií so sklonom do 60° - demontáž nosnej drevenej konštrukcie pôvodného strešného svetlíka	súb.	22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	762331812.P	26,66	1,000	0,000
Konštrukcie klampiarske		22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,35	764	1 992,96	0,000	32,888
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,03	764410530.P	184,22	11,550	5,330

mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,01	764410530.621	49,45	3,100	1,431
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 280	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	764410540.623	19,14	1,200	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 310	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,01	764410540.622	47,81	2,400	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,03	764410540.603	160,36	8,050	4,577
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 340	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,01	764410540.P	63,74	3,200	1,820
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 350	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,02	764410540.P1	131,47	6,600	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 360	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	764410550.628	20,92	1,050	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 370	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	764410550.616	9,96	0,500	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 380	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,08	764410550.P	463,32	19,800	13,100
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 390	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,01	764410550.P1	77,22	3,300	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,01	764410550.S	77,22	3,300	2,183
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 430	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,08	764410550.617	442,26	18,900	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 460	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,01	764410560.618	29,25	1,250	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 470	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,02	764410560.625	87,75	3,750	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 490	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	764410560.614	25,74	1,100	0,000
mm	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 540	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	764410560.615	21,53	0,920	0,000
	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,01	764410850.S	77,46	55,730	4,180
t	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	22. 07. 2026	22. 07. 2026	0,00	998764103.S	4,14	0,057	0,267
	Konštrukcie stolárske		22. 07. 2026	01. 09. 2026	34,28	786	195 174,92	0,000	479,949
	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	22. 07. 2026	12. 08. 2026	17,36	766621265.S	98 860,82	460,060	291,650
	Montáž dverí drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	12. 08. 2026	29. 08. 2026	15,55	766641080.P	88 518,38	173,700	123,134
ks	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	29. 08. 2026	29. 08. 2026	0,01	766694111.S	52,65	9,000	3,044
ks	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	29. 08. 2026	29. 08. 2026	0,02	766694112.S	111,86	14,000	6,458
ks	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	29. 08. 2026	29. 08. 2026	0,02	766694113.S	119,35	11,000	6,901
ks	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	29. 08. 2026	29. 08. 2026	0,02	766694121.S	89,80	10,000	5,178

Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	29. 08. 2026	01. 09. 2026	01. 09. 2026	1,24	766694122.S	7 053,29	29,000	20,671
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, - 0,003t	ks	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,01	766694980.S	41,54	31,000	3,100
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, - 0,004t	ks	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,01	766694982.S	38,88	24,000	2,880
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, - 0,006t	ks	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,00	766694986.S	18,18	9,000	1,350
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,05	998766103.S	270,17	6,734	15,582
Konštrukcie doplnkové kovové		01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,52	767	2 945,30	0,000	14,258
Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,02	767311810.S	116,83	16,340	7,304
Montáž mriež pevných skrutkovaním	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,50	767662110.S	2 825,78	10,080	6,804
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,00	998767103.S	2,69	0,050	0,150
Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa		01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,01	782	65,68	0,000	1,596
Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,01	782631323.S	61,50	0,940	1,380
Presun hmot pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,00	998782103.S	4,18	0,124	0,216
Nátory		01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,07	783	398,77	0,000	17,844
Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov. - 105µm	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,04	783225100.S	239,48	27,090	10,144
Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,02	783226100.S	87,23	27,090	4,013
Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,01	783903811.S	72,06	27,090	3,687
Maľby		01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,05	784	297,77	0,000	2,399
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,02	784410100.P	112,84	78,360	2,369
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnasobné základné na podklad jemnozrnný	m2	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,03	784452271.P1	184,93	78,360	0,000
Zasklievanie		01. 09. 2026	03. 09. 2026		1,48	787	8 421,81	0,000	26,995
Montáž a dodávka oplechovania styku strešného svetlíka so strešnou krytinou	m	01. 09. 2026	01. 09. 2026		0,04	764327220.P	243,26	16,800	9,059
Zasklievanie strešných konštr. a strešných svetlíkov sklom bezpečnostným vrátane tesnenia, tmelenia, kotvenia a lišтовania	m2	01. 09. 2026	03. 09. 2026		1,43	787340331.P	8 154,35	16,340	16,559
Presun hmot pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	t	03. 09. 2026	03. 09. 2026		0,00	998787103.S	24,20	0,739	1,277
Práce a dodávky M		03. 09. 2026	10. 09. 2026		5,72	M	32 568,28	0,000	68,695
Montáž oceľových konštrukcií		03. 09. 2026	04. 09. 2026		0,90	43-M	5 114,64	0,000	66,695
Montáž rôznych dielov OK - trelia cenová krivka do 750 kg vrátane	kg	03. 09. 2026	03. 09. 2026		0,26	430863001.S	1 496,03	368,480	5,896
Výroba segmentov pre oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti do 300 kg, stupeň zložitosti opracovania 5	kg	03. 09. 2026	04. 09. 2026		0,57	430865020.S	3 235,39	368,480	44,586
Dielská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	04. 09. 2026	04. 09. 2026		0,07	767995107.P	383,22	368,480	16,213
Zemné práce vykonávané pri extarných montážnych prácach		04. 09. 2026	10. 09. 2026		4,82	46-M	27 453,64	0,000	0,000

Podružný materiál pre "Výmena otvorových konštrukcií" - 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Výmena otvorových konštrukcií"	%	04. 09. 2026	07. 09. 2026		2.01	PM_2	11 439,01	5,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Výmena otvorových konštrukcií" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Výmena otvorových konštrukcií"	%	07. 09. 2026	10. 09. 2026		2.81	PPV_2	16 014,63	7,000	0,000

Harmonogram stavby "Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému"

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
	10. 09. 2026	18. 11. 2026	60,00	13004	122 354,74	0,000	1 477,163		
	10. 09. 2026	04. 11. 2026	47,13	2.1.2_04_SO 01	96 117,11	0,000	1 209,337		
	10. 09. 2026	12. 09. 2026	2,50	HSV	5 101,72	0,000	169,745		
	10. 09. 2026	12. 09. 2026	2,50	9	5 095,35	0,000	189,326		
m	10. 09. 2026	10. 09. 2026	0,35	974031387 S	714,00	35,000	58,030		
ks	10. 09. 2026	10. 09. 2026	0,10	973031619	211,40	70,000	17,220		
m2	10. 09. 2026	10. 09. 2026	0,11	941955001 S	219,80	70,000	6,945		
m2	10. 09. 2026	10. 09. 2026	0,07	941955002 S	145,86	33,000	4,563		
t	10. 09. 2026	10. 09. 2026	0,21	979011131 S	425,11	17,523	34,555		
t	10. 09. 2026	10. 09. 2026	0,07	979011141 S	133,35	17,523	10,847		
t	10. 09. 2026	11. 09. 2026	0,09	979082111 S	191,88	17,523	15,595		
t	11. 09. 2026	11. 09. 2026	0,09	979082121 S	182,24	87,615	8,762		
t	11. 09. 2026	11. 09. 2026	0,11	979081111 S	224,47	17,523	10,479		
t	11. 09. 2026	11. 09. 2026	0,06	979081121 S	126,52	332,937	2,331		
t	11. 09. 2026	12. 09. 2026	1,21	979089011 S	2 475,47	17,523	0,000		
sub.	12. 09. 2026	12. 09. 2026	0,02	971052231 S1	45,25	1,000	0,000		
	12. 09. 2026	12. 09. 2026	0,00	99	6,37	0,000	0,419		
t	12. 09. 2026	12. 09. 2026	0,00	999281111 S	6,37	0,170	0,419		
	12. 09. 2026	12. 09. 2026	0,47	713	954,97	0,000	6,907		
ks	12. 09. 2026	12. 09. 2026	0,44	71350705 S	895,45	23,000	6,907		
%	12. 09. 2026	12. 09. 2026	0,02	998713203 S	46,27	11,085	0,000		
%	12. 09. 2026	12. 09. 2026	0,01	998713293 S	13,25	11,085	0,000		
	12. 09. 2026	02. 11. 2026	42,88	PSV	87 441,71	0,000	941,525		
	12. 09. 2026	18. 09. 2026	4,68	732	9 535,47	0,000	257,743		

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	12. 09. 2026	14. 09. 2026	0,36	735494811.S	730,40	880,000	43,120
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	14. 09. 2026	14. 09. 2026	0,57	734200822.S	1 160,66	262,000	56,660
Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	14. 09. 2026	15. 09. 2026	0,79	735151822.S	1 615,50	90,000	30,704
Demontáž vykurovacieho telesa panelového trojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,07003t	ks	15. 09. 2026	16. 09. 2026	0,43	735151832.S	879,45	41,000	15,958
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, - 0,00254t	m	16. 09. 2026	17. 09. 2026	1,43	723150801.S	2 920,00	1 000,000	28,500
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32 mm do D 44,5 mm, -0,00473t	m	17. 09. 2026	17. 09. 2026	0,28	723150802.S	573,76	176,000	6,424
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých nad D 44, 5 mm do D 76 mm, -0,00553t	m	17. 09. 2026	18. 09. 2026	0,33	723150803.S	672,00	200,000	9,100
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	18. 09. 2026	18. 09. 2026	0,29	733890803.S	590,53	7,880	41,449
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	18. 09. 2026	18. 09. 2026	0,19	735890803.S	393,17	5,400	25,828
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		18. 09. 2026	13. 10. 2026	21,24	733	43 306,90	0,000	430,527
Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	18. 09. 2026	25. 09. 2026	5,89	733125006.S	12 012,00	600,000	147,258
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	25. 09. 2026	28. 09. 2026	2,35	733125009.S	4 798,00	200,000	49,120
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	28. 09. 2026	01. 10. 2026	2,18	733125012.S	4 453,50	150,000	36,863
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	01. 10. 2026	03. 10. 2026	2,66	733125015.S	5 421,60	135,000	33,199
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	03. 10. 2026	07. 10. 2026	2,57	733125018.S	5 241,50	110,000	36,972
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	07. 10. 2026	10. 10. 2026	2,97	733125021.S	6 065,00	100,000	33,646
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	10. 10. 2026	10. 10. 2026	0,19	733125024.S	377,76	3,000	1,664
Montáž plasthliníkových tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	10. 10. 2026	12. 10. 2026	1,20	733167212.1	2 454,44	393,830	0,000
Montáž prechodu, uhlíková oceľ do D 18	ks	12. 10. 2026	13. 10. 2026	0,40	733167436.S	816,00	255,000	43,353
Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	13. 10. 2026	13. 10. 2026	0,38	733191201.S	770,35	1 085,000	39,060
Tlaková skúška medeného potrubia od 35 do 64 mm	m	13. 10. 2026	13. 10. 2026	0,09	733191202.S	184,80	210,000	9,240
Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm	m	13. 10. 2026	13. 10. 2026	0,00	733191203.S	3,06	3,000	0,153
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	13. 10. 2026	13. 10. 2026	0,25	998733203.S	506,35	442,051	0,000
Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	13. 10. 2026	13. 10. 2026	0,10	998733293.S	202,54	442,051	0,000
Ústredné kúrenie - armatúry		13. 10. 2026	19. 10. 2026	4,18	734	8 530,64	0,000	59,918
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	13. 10. 2026	16. 10. 2026	2,35	734209112.S	4 797,93	262,000	41,137
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	16. 10. 2026	16. 10. 2026	0,06	734223152.S	119,34	3,000	0,639
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	16. 10. 2026	16. 10. 2026	0,11	734223154.S	218,56	4,000	0,892
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 32	ks	16. 10. 2026	16. 10. 2026	0,12	734223156.S	248,14	2,000	0,518
Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 40	ks	16. 10. 2026	16. 10. 2026	0,08	734223158.S	163,68	1,000	0,340
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	16. 10. 2026	17. 10. 2026	1,21	734223208	2 474,59	131,000	11,800

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN 25	ks	17. 10. 2026	17. 10. 2026	0,03 734209115.S	64,36	6,000	1,284
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN 32	ks	17. 10. 2026	17. 10. 2026	0,03 734209116.S	66,42	2,000	0,508
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi DN 50	ks	17. 10. 2026	17. 10. 2026	0,06 734209118.S	127,22	2,000	0,798
Montáž ventilu vypúšťacieho G 1/2	ks	17. 10. 2026	19. 10. 2026	0,07 722229101.S	142,40	10,000	2,001
Ostatné prepojenie potrubia a potrubné spojenie tvarovky (flexi nerez,rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	sub	19. 10. 2026	19. 10. 2026	0,04 HZS000211r	72,95	1,000	0,000
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	19. 10. 2026	19. 10. 2026	0,01 998734203.S	22,58	98,562	0,000
Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	19. 10. 2026	19. 10. 2026	0,01 998734293	12,47	36,296	0,000
Ústredné kúrenie - vykurovanie telesá		19. 10. 2026	02. 11. 2026	12,78 735	26 068,70	0,000	193,337
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles panelových ocelových s príplatkom 8 %	ks	19. 10. 2026	19. 10. 2026	0,14 735153300.S	289,51	131,000	7,502
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	19. 10. 2026	19. 10. 2026	0,32 735000912.S	657,62	131,000	33,274
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	19. 10. 2026	20. 10. 2026	0,75 735154140.S	1 536,34	16,000	8,169
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	20. 10. 2026	20. 10. 2026	0,64 735154141.S	1 311,76	10,000	5,466
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	20. 10. 2026	23. 10. 2026	2,99 735154142.S	6 091,83	36,000	20,976
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	23. 10. 2026	28. 10. 2026	3,09 735154143.S	6 305,91	28,000	21,074
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	28. 10. 2026	28. 10. 2026	0,42 735154241.S	863,70	5,000	3,133
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	28. 10. 2026	31. 10. 2026	3,48 735154242.S	7 099,17	36,000	24,814
Vykurovanie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	31. 10. 2026	02. 11. 2026	0,22 735158110.S	450,00	90,000	22,680
Vykurovanie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	02. 11. 2026	02. 11. 2026	0,20 735158120.S	398,11	41,000	20,049
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích teles	m2	02. 11. 2026	02. 11. 2026	0,22 735191910	450,00	900,000	26,100
Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	02. 11. 2026	02. 11. 2026	0,22 998735203.S	450,82	357,790	0,000
Vykurovanie telesá, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	02. 11. 2026	02. 11. 2026	0,08 998735293.S	163,93	357,790	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby		02. 11. 2026	04. 11. 2026	1,28 HZS	2 618,71	0,000	91,160
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	02. 11. 2026	03. 11. 2026	0,25 HZS000112.S	515,40	30,000	31,800
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	03. 11. 2026	03. 11. 2026	0,20 HZS000113.S	398,00	20,000	21,200
Uvedenie technológie a zaradení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkoveho okruhu	sub	03. 11. 2026	03. 11. 2026	0,30 HZS000213	610,91	1,000	0,000
Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	03. 11. 2026	03. 11. 2026	0,04 HZS000115.S	87,82	1,000	0,000
Tlaková skúška vykurovacieho systému	sub	03. 11. 2026	03. 11. 2026	0,14 HZS000117.S	290,18	1,000	0,000

Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	03. 11. 2026	04. 11. 2026	0,35	HZS000312	716,40	36,000	38,160
Instalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania		04. 11. 2026	17. 11. 2026	11,28	2.1.2_05_SO 01	22 995,28	0,000	144,471
Instalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla		04. 11. 2026	06. 11. 2026	2,41	2.1.2_05.1_SO 01	4 919,68	0,000	17,712
Práce a dodávky HSV		04. 11. 2026	06. 11. 2026	1,24	HSV	2 530,69	0,000	5,750
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		04. 11. 2026	06. 11. 2026	1,24	9	2 530,69	0,000	5,750
Stavebné výprávk	sub.	04. 11. 2026	04. 11. 2026	0,12	941955001.P	235,85	1,000	0,000
Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo	cm	04. 11. 2026	05. 11. 2026	1,11	971036019.S	2 259,30	170,000	5,355
tehlové -0,00064t	t	05. 11. 2026	05. 11. 2026	0,00	979011111.S	1,18	0,109	0,096
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	05. 11. 2026	05. 11. 2026	0,00	979011121.S	6,98	0,109	0,067
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	05. 11. 2026	05. 11. 2026	0,00	979081111.S	1,40	0,109	0,065
Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	05. 11. 2026	05. 11. 2026	0,00	979081121.S	0,79	2,071	0,014
Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	05. 11. 2026	05. 11. 2026	0,00	979082111.S	10,05	0,109	0,097
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	05. 11. 2026	05. 11. 2026	0,00	979082121.S	9,56	0,545	0,055
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	05. 11. 2026	05. 11. 2026	0,00	979089012.S	5,58	0,109	0,000
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 0t) ostatné		05. 11. 2026	06. 11. 2026	0,70	PSV	1 432,08	0,000	1,756
Práce a dodávky PSV		05. 11. 2026	06. 11. 2026	0,70	769	1 432,08	0,000	1,756
Montáže vzduchotechnických zariadení	ks	05. 11. 2026	06. 11. 2026	0,68	769011130r	1 390,58	2,000	1,756
Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	%	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,01	998769203.S	25,76	18,743	0,000
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) vyšší nad 7 do 24 m	%	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,01	998769291.S	15,74	18,743	0,000
Príplatok za zvážení presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km		06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,26	36-M	521,55	0,000	5,446
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	ks	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,15	360410052r	300,86	14,000	5,446
Montáž regulátora otáčok/ el. riadenia	sub	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,01	HZS000213	29,78	1,000	0,000
Montážny, kotviaci a spojovací materiál	ks	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,09	HZS000215	190,91	1,000	0,000
Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach		06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,21	HZS	435,36	0,000	4,760
Hodínové zučtovacie sadzby	ks	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,12	HZS-0051	244,36	1,000	0,000
Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízia správa, zaškolenie obsluhy	ks	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,04	HZS-0061	91,64	1,000	0,000
Kompletné vyskúšanie systému	hod	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,05	HZS-0071	99,36	4,000	4,760
Skúšobná v prevádzka		06. 11. 2026	17. 11. 2026	8,65	2.1.2_05.2_SO 01	17 645,82	0,000	115,722
Podtlakové vetranie výdajne jedál a chladenie podkrovných priestorov		06. 11. 2026	09. 11. 2026	1,87	HSV	3 817,29	0,000	3,848
Práce a dodávky HSV		06. 11. 2026	09. 11. 2026	1,87	9	3 817,29	0,000	3,848
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	sub.	06. 11. 2026	06. 11. 2026	0,17	941955001.P	349,92	1,000	0,000
Stavebné výprávk								

Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	06. 11. 2026	07. 11. 2026	1,01	971036005.S	2 050,00	250 000	1,583
Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	07. 11. 2026	09. 11. 2026	0,68	971036016.S	1 396,55	85 000	2,110
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	979011111.S	0,47	0,043	0,038
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	979011121.S	4,53	0,043	0,027
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	979081111.S	0,55	0,043	0,026
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	979081121.S	0,31	0,817	0,006
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	979082111.S	6,54	0,043	0,038
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	979082121.S	6,22	0,215	0,022
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	979089012.S	2,20	0,043	0,000
Práce a dodávky PSV		09. 11. 2026	16. 11. 2026	6,15	PSV	12 541,73	0,000	105,947
Izolácie tepelné		09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,02	713	39,90	0,000	0,202
Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m ² prolpožiarom povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m ³)	ks	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,02	713510201.S	37,83	2,000	0,202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	998713203.S	2,07	0,495	0,000
Montáže vzduchotechnických zariadení		09. 11. 2026	16. 11. 2026	6,13	769	12 501,83	0,000	105,745
Montáž ventilátora axiálneho do potrubia veľkosť: 160	ks	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,19	769011630.S	387,89	1,000	2,472
Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,04	769021006.S	77,94	9,000	1,926
Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,00	769021352.S	6,95	1,000	0,221
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,01	769025273.S	22,32	1,000	0,458
Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.012-0.020 m ²	ks	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,04	769035018.S	76,65	5,000	1,420
Montáž proladažovej žalúzie do prierezu 0.100 m ²	ks	09. 11. 2026	09. 11. 2026	0,01	769036000.S	17,02	1,000	0,273
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m ³	ks	09. 11. 2026	10. 11. 2026	1,00	769080005.S	2 042,15	5,000	12,545
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 65 m ³	ks	10. 11. 2026	11. 11. 2026	0,72	769060010.S	1 470,09	3,000	12,909
Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednotkové napájanie	ks	11. 11. 2026	12. 11. 2026	0,99	769080240.S	2 016,93	1,000	13,580
Montáž distribučného boxu pre klimatizačnej jednotky	ks	12. 11. 2026	14. 11. 2026	1,70	769080240.S2	3 470,02	2,000	0,000
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-10 mm (1/4"x3/8")	m	14. 11. 2026	16. 11. 2026	0,93	769060530.S	1 895,50	170,000	58,650
Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 10-19 mm	m	16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,01	769060540.S1	22,95	1,000	0,471
Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,04	769071290.S	76,21	10,000	0,820
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,39	998769203.S	799,39	166,921	0,000
Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku k.č. 1 km	%	16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,06	998769292.S	119,82	166,921	0,000
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení		16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,32	36-M	658,17	0,000	1,167
Montáž regulátora otáčok/ el. riadenia	ks	16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,21	360410052r	430,55	3,000	1,167

Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,06	HZS000213	128,35	1,000	0,000
Funkčné skúšky zariadení, vrátane vyhotovenia protokolu o funkčných skúškach	ks	16. 11. 2026	16. 11. 2026	0,05	HZS000215	99,27	1,000	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby		16. 11. 2026	17. 11. 2026	0,31	HZS	628,63	0,000	4,760
Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	16. 11. 2026	17. 11. 2026	0,16	HZS-0051	324,39	1,000	0,000
Kompletné vyskúšanie systému	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,10	HZS-0061	204,88	1,000	0,000
Skúšobná v prevádzka	hod	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,05	HZS-0071	99,36	4,000	4,760
Konzola na vzduchotechnickú jednotku pre chladienie podkrovných priestorov - časť ASR		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,21	2.1.2_05.3_SO 01	429,78	0,000	11,037
Práce a dodávky HSV		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,03	HSV	53,47	0,000	1,015
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,03	9	53,28	0,000	1,002
Chemická kotva so zaviťovou tyčou M12 tesnená chemickou ampulkou s vyvŕtaním otvoru M12/300 mm	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,03	959941142.P	53,28	4,000	1,002
Presun hmôt HSV		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	99	0,19	0,000	0,012
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	999281111.S	0,19	0,005	0,012
Práce a dodávky PSV		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,18	PSV	376,31	0,000	10,022
Konštrukcie doplnkové kovové		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,18	767	368,11	0,000	9,667
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,05	767995103.S	97,83	24,830	5,465
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,12	767995340.S	242,58	24,830	3,004
Dielsenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	767995107.P	25,82	24,830	1,093
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998767103.S	1,88	0,035	0,105
Nátary		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	783	8,20	0,000	0,355
Nátary kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojás. 1x s emailov. - 105µm	m2	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	783225100.S	6,01	0,680	0,255
Nátary kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	783226100.S	2,19	0,680	0,101
Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody		17. 11. 2026	18. 11. 2026	1,59	2.1.2_06_SO 01	3 242,35	0,000	123,355
Práce a dodávky HSV		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,11	HSV	219,05	0,000	13,329
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,11	6	219,05	0,000	13,329
Vysekanie rýh v tehl. murive pre potrubné rozvody do 250 mm, -0,06500t	m	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,05	974031666.S	108,10	10,000	8,790
Zvislá doprava suty po schodoch ručne do 3,5 m	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	979011131.S	26,76	1,103	2,175
Zvislá doprava suty po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	979011141.S	8,39	1,103	0,683
Vnútrostenisková doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	979082111.S	12,08	1,103	0,982
Vnútrostenisková doprava suty a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	979082121.S	11,47	5,515	0,552
m								

Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	979081111.S	2,60	0,203	0,121
Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	979081121.S	1,47	3,857	0,027
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	979089011.S	28,68	0,203	0,000
Stavebné vysprávk	sub	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	612401191	19,50	1,000	0,000
Izolácie tepelné		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,04	713	82,48	0,000	1,644
Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,04	713482131.S	79,68	12,000	1,644
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998713203.S	2,18	0,523	0,000
Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998713292.S	0,62	0,523	0,000
Práce a dodávky PSV		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,26	PSV	520,03	0,000	7,861
Zdravotechnika - vnútorný vodovod		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,10	722	194,17	0,000	2,107
Montáž posúvača závitového pre vodu G 1/2	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	722221452.S	21,16	2,000	0,256
Montáž posúvača závitového pre vodu G 3/4	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,02	722221453.S	32,00	2,000	0,419
Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,01	722229101.S	15,90	2,000	0,400
Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,02	722221310.S	31,10	2,000	0,413
Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,04	722221175.S	80,26	3,000	0,619
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998734203.S	5,50	24,000	0,000
Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998734294.S	8,25	24,000	0,000
Ústredné kúrenie - kotolne		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,03	731	53,12	0,000	2,807
Demontáž pôvodných zásobníkov TV	ks	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,03	731200813.S	53,12	2,000	2,807
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,13	733	272,74	0,000	2,947
Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,13	733125009.S	265,20	12,000	2,947
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998733203.S	3,49	3,051	0,000
Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998733294.S	3,74	8,153	0,000
Rozvody potrubia, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,00	998733299.S	0,31	8,153	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby		17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,11	HZS	224,26	0,000	14,940
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,04	HZS000111.S	86,82	6,000	6,360
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obližne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,07	HZS000112	137,44	8,000	8,480
Ostatné		17. 11. 2026	18. 11. 2026	1,08	OST	2 196,53	0,000	85,680
Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	17. 11. 2026	17. 11. 2026	0,02	HZS000115.S	40,98	1,000	0,000
Tlaková skúška systému	sub	17. 11. 2026	18. 11. 2026	0,08	HZS000116.S	153,66	1,000	0,000
Uvedenie do prevádzky zariadení+obližka	sub	18. 11. 2026	18. 11. 2026	0,10	HZS000214.3	213,41	1,000	0,000
Skušobná prevádzka (3*24h)	hod	18. 11. 2026	18. 11. 2026	0,88	HZS-0071	1 788,48	72,000	85,680

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia"

Mesiac										
Týždeň										
Deň										
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh			
	18. 11. 2026	22. 12. 2026	30,00	13005	73 401,72	0,000	1 432,267			
	18. 11. 2026	22. 12. 2026	30,00	Objekt0	73 401,72	0,000	1 432,267			
	18. 11. 2026	09. 12. 2026	18,75	D1	45 866,92	0,000	499,467			
	18. 11. 2026	26. 11. 2026	7,67	DM	18 771,90	0,000	0,000			
ks	26. 11. 2026	26. 11. 2026	0,02	Pol56	42,45	15,000	0,000			
m	26. 11. 2026	27. 11. 2026	0,97	Pol57	2 385,00	900,000	47,754			
m2	27. 11. 2026	27. 11. 2026	0,15	Pol58	369,00	180,000	17,827			
m2	27. 11. 2026	27. 11. 2026	0,08	Pol59	186,00	100,000	9,631			
m2	27. 11. 2026	03. 12. 2026	4,92	Pol60	12 027,65	100,000	0,000			
ks	03. 12. 2026	03. 12. 2026	0,09	Pol73	228,69	121,000	0,000			
hod	03. 12. 2026	08. 12. 2026	3,24	Pol74	7 916,00	400,000	424,000			
ks	08. 12. 2026	08. 12. 2026	0,00	Pol75	3,75	5,000	0,255			
ks	08. 12. 2026	09. 12. 2026	1,60	Pol76	3 915,47	13,000	0,000			
ks	09. 12. 2026	09. 12. 2026	0,01	Pol77	21,01	1,000	0,000			
	09. 12. 2026	10. 12. 2026	0,44	D2	1 064,60	0,000	0,000			
m	09. 12. 2026	09. 12. 2026	0,15	Pol78	363,00	100,000	0,000			
m	09. 12. 2026	10. 12. 2026	0,16	Pol79	392,00	80,000	0,000			
m	10. 12. 2026	10. 12. 2026	0,13	Pol80	309,60	80,000	0,000			
	10. 12. 2026	22. 12. 2026	10,82	D3	26 470,20	0,000	932,800			
hod	10. 12. 2026	11. 12. 2026	1,48	Pol21	3 619,20	160,000	169,600			
hod	11. 12. 2026	14. 12. 2026	1,89	Pol22	4 630,40	320,000	339,200			
hod	14. 12. 2026	16. 12. 2026	1,95	Pol82	4 778,40	240,000	254,400			
hod	16. 12. 2026	17. 12. 2026	1,30	Pol83	3 185,60	160,000	169,600			
hod	17. 12. 2026	18. 12. 2026	0,98	Pol23	2 389,20	120,000	0,000			
%	18. 12. 2026	21. 12. 2026	1,34	Pol24	3 278,08	5,000	0,000			
%	21. 12. 2026	22. 12. 2026	1,88	Pol25	4 589,32	7,000	0,000			

Harmonogram stavby "Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia"

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
	22. 12. 2026	06. 03. 2027	65,00	13006	115 858,55	0,000	3 552,517		
	22. 12. 2026	06. 03. 2027	65,00	2.1.2_08_SO 01	115 858,55	0,000	3 552,517		
	22. 12. 2026	13. 02. 2027	46,03	2.1.2_08.1_SO 01	82 042,35	0,000	2 729,489		
	22. 12. 2026	23. 01. 2027	28,70	HSV	51 147,47	0,000	2 152,826		
	22. 12. 2026	18. 01. 2027	23,25	6	41 446,22	0,000	1 688,223		
m2	22. 12. 2026	22. 12. 2026	0,56	611460121.S	995,96	345,820	38,749		
m2	22. 12. 2026	24. 12. 2026	2,00	611460385.S	3 568,86	345,820	151,365		
m2	24. 12. 2026	26. 12. 2026	1,53	611481119.S	2 728,52	345,820	72,989		
m2	26. 12. 2026	28. 12. 2026	1,37	612460121.S	2 434,70	1 288,200	67,051		
m2	28. 12. 2026	04. 01. 2027	6,17	612460385.S	11 001,23	1 288,200	447,804		
m	04. 01. 2027	04. 01. 2027	0,18	612481021.P	322,99	120,070	7,367		
m	04. 01. 2027	05. 01. 2027	0,67	612481031.P	1 189,29	457,420	29,453		
m2	05. 01. 2027	11. 01. 2027	5,43	612481119.S	9 674,38	1 288,200	246,123		
m2	11. 01. 2027	16. 01. 2027	4,65	622903111.P	8 284,48	1 634,020	598,051		
m2	16. 01. 2027	16. 01. 2027	0,01	632001051.S	22,92	16,350	0,572		
m2	16. 01. 2027	16. 01. 2027	0,31	632452655.S	557,21	16,350	4,363		
m	16. 01. 2027	18. 01. 2027	0,14	634601511.P	254,15	65,000	5,525		
m	18. 01. 2027	18. 01. 2027	0,15	634601521.S	273,00	65,000	9,426		
m2	18. 01. 2027	18. 01. 2027	0,06	776990105.P	115,48	100,420	8,034		
m2	18. 01. 2027	18. 01. 2027	0,01	776992200.S	23,05	4,905	1,349		
	18. 01. 2027	22. 01. 2027	4,23	9	7 541,98	0,000	322,631		
m2	18. 01. 2027	18. 01. 2027	0,31	941955001.S	546,42	174,020	17,265		
m2	18. 01. 2027	19. 01. 2027	0,75	941955002.S	1 341,38	303,480	41,965		
1,90 m									
m2	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,11	941955004.S	202,48	26,890	6,776		
3,5 m									
m3	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,05	943943221.S	84,98	137,070	4,523		
výšky do 10 m									

Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m výšky do 10 m	m3	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,11	943943292.S	194,64	274,140	0,548
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženi do 2 kPa, všetky výšky do 10 m	m3	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,09	943943821.S	165,85	137,070	2,741
Montáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,06	943955021.S	101,83	64,860	5,319
Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,17	943955191.S	307,44	129,720	2,594
Demontáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,04	943955821.S	74,59	64,860	4,151
Búranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1.90500t	m3	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,02	962032231.S	36,55	1,320	2,239
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vyburaní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0.05700t	m2	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,01	967031132.S	25,10	3,570	1,717
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suli plochy do 2 m2, -0.02400t	ks	19. 01. 2027	19. 01. 2027	0,00	968061125.S	0,72	1,000	0,049
Vybúranie drevených stien plyných, zasklených alebo výkladných, -0.02400t	m2	19. 01. 2027	20. 01. 2027	0,03	968062745.S	59,43	25,840	4,059
Otlčenie omietok stropov vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0.01000t	m2	20. 01. 2027	20. 01. 2027	0,26	978011141.P	465,64	388,030	37,879
Otlčenie omietok stien vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0.01000t	m2	20. 01. 2027	20. 01. 2027	0,72	978013141.P	1 275,98	1 330,190	103,888
Odsedkanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0.06800t	m2	20. 01. 2027	21. 01. 2027	0,05	978059511.S	84,52	10,460	5,784
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21. 01. 2027	21. 01. 2027	0,14	979011111.S	243,11	22,406	19,762
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21. 01. 2027	21. 01. 2027	0,10	979011121.S	170,51	22,406	13,847
Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21. 01. 2027	21. 01. 2027	0,16	979081111.S	287,02	22,406	13,399
Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21. 01. 2027	21. 01. 2027	0,09	979081121.S	161,77	425,714	2,980
Vnútroslavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21. 01. 2027	21. 01. 2027	0,14	979082111.S	245,35	22,406	19,941
Vnútroslavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21. 01. 2027	21. 01. 2027	0,13	979082121.S	233,02	112,030	11,203
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21. 01. 2027	22. 01. 2027	0,59	979089012.S	1 054,46	20,611	0,000
Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22. 01. 2027	22. 01. 2027	0,10	979089612.P	178,19	1,795	0,000
Presun hmôt HSV		22. 01. 2027	23. 01. 2027	1,21	99	2 159,27	0,000	141,972
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22. 01. 2027	23. 01. 2027	1,21	999281111.S	2 159,27	57,642	141,972
Práce a dodávky PSV		23. 01. 2027	08. 02. 2027	12,40	PSV	22 105,62	0,000	576,663
Konštrukcie - drevostavby		23. 01. 2027	30. 01. 2027	5,40	763	9 621,85	0,000	350,606
Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia	m2	23. 01. 2027	28. 01. 2027	3,75	763138220.P	6 683,40	282,000	258,320
CD								
Položenie podláh hobľovaných a brúsených na pero a drážku z dosiek zo sušeného dreva	m2	28. 01. 2027	29. 01. 2027	0,91	763750025.P	1 613,93	67,720	23,187

cm2	Montáž podláh rámov obvod. a vnútorných, vankúšov, prierez. plochy do 50	m	29. 01. 2027	30. 01. 2027	0,66	763752111.S	1 177,17	135,000	60,618
m	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24	t	30. 01. 2027	30. 01. 2027	0,08	998763303.S	147,15	4,399	8,481
	Konštrukcie stolárske		30. 01. 2027	01. 02. 2027	1,08	766	1 916,49	0,000	43,748
	Demontáž lezeckej steny kotvenej do steny, modulárny lezecký panel, spálne použitie	m2	30. 01. 2027	30. 01. 2027	0,09	766411812.P	161,60	40,000	8,720
	Spálna montáž lezeckej steny kotvenej do steny, modulárny lezecký panel vrátane kotviacich prvkov	m2	30. 01. 2027	30. 01. 2027	0,34	766416133.P	601,60	40,000	30,202
	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	30. 01. 2027	30. 01. 2027	0,15	766662112.S	260,68	1,000	1,225
	Renovácia drevených dverí a zárubní - demontáž dreven. častí dverí a zárubní, odstránenie starých náterov, oprava, výroba, vyrezanie a osadenie častí dverí a zárubní, vybrúsenie a príprava dverí a zárubní na povrchovú úpravu (základný a vrchný náter)	m2	30. 01. 2027	01. 02. 2027	0,35	766665921.P	622,07	119,170	0,000
	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,15	766702111.S	260,87	1,000	3,044
	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,01	998766103.S	9,67	0,241	0,558
	Podlahy z dlaždíc		01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,63	771	1 117,85	0,000	34,954
	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie	m	01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,31	771415016.P	553,90	114,790	22,313
	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetrácie	m2	01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,31	771575109.P	548,94	16,350	11,801
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,01	998771103.S	15,01	0,634	0,840
	Podlahy vlysové a parketové		01. 02. 2027	02. 02. 2027	0,45	775	806,74	0,000	51,796
	Demontáž soklikov alebo listů pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,03	775411820.S	50,77	33,620	3,765
	Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových skrutkovaním	m	01. 02. 2027	01. 02. 2027	0,12	775413120.S	206,77	42,730	7,270
	Demontáž drevených podláh, približných	m2	01. 02. 2027	02. 02. 2027	0,31	775521800.P	547,82	67,800	40,680
24 m	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	02. 02. 2027	02. 02. 2027	0,00	998775103.S	1,38	0,035	0,081
	Podlahy povlakové		02. 02. 2027	02. 02. 2027	0,25	776	454,17	0,000	15,407
	Demontáž soklikov alebo listů	m	02. 02. 2027	02. 02. 2027	0,09	776401800.S	159,95	99,970	9,497
	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	02. 02. 2027	02. 02. 2027	0,16	776420010.S	293,89	70,020	5,891
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	02. 02. 2027	02. 02. 2027	0,00	998776103.S	0,33	0,017	0,018
	Nátery		02. 02. 2027	02. 02. 2027	0,09	783	166,59	0,000	5,716
	Náter drevenej podlahy, tvrdý voskový olej, 2x náter	m2	02. 02. 2027	02. 02. 2027	0,09	783726200.P	166,59	67,720	5,715
	Maľby		02. 02. 2027	08. 02. 2027	4,50	784	8 022,13	0,000	74,437
	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	02. 02. 2027	04. 02. 2027	1,80	784410100.P	3 215,48	2 232,970	67,503
	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	04. 02. 2027	04. 02. 2027	0,16	784418011.S	284,84	153,140	6,934
	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	04. 02. 2027	06. 02. 2027	2,12	784452271.P1	3 773,81	1 599,070	0,000
	Maľby umývateľné odolne voči oteru, ručne nanášané dvojnásobné na podklad jemnozrnný	m2	06. 02. 2027	08. 02. 2027	0,42	784452271.P2	748,00	316,950	0,000

Práce a dodávky M		08. 02. 2027	13. 02. 2027	4,93 M	8 799,26	0,000	0,000
Zemné práce vykonávané pri extarných montážnych prácach		08. 02. 2027	13. 02. 2027	4,93 48-M	8 799,26	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.1" - 5% z celkovej sumy podrozpočtu Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.1"	%	08. 02. 2027	10. 02. 2027	2,05 PM_5	3 662,19	5,000	0,000
Pomocné a prídržné opatrenia zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.1" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.1"	%	10. 02. 2027	13. 02. 2027	2,88 PPV_5	5 127,07	7,000	0,000
Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia č.2		13. 02. 2027	19. 02. 2027	5,12 2.1.2_08.2_SO 01	9 121,83	0,000	244,931
Práce a dodávky HSV		13. 02. 2027	18. 02. 2027	4,47 HSV	7 982,25	0,000	237,936
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		13. 02. 2027	17. 02. 2027	3,93 6	7 007,29	0,000	186,212
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod paropriepustnú silikátovú farbu	m2	13. 02. 2027	13. 02. 2027	0,18 612460125.P	324,50	99,540	0,000
Vnútorná sanačná omietka stien - sanačný prednástreš cementový, krytie 100%	m2	13. 02. 2027	13. 02. 2027	0,67 612462402.P	1 188,51	99,540	38,637
Vnútorná sanačná omietka stien - trasová omietka WTA, hr. 25 mm	m2	13. 02. 2027	16. 02. 2027	1,68 612462413.P	2 996,15	99,540	56,021
Vnútorná sanačná omietka stien - trasová jemná omietka WTA, hr. 5 mm	m2	16. 02. 2027	17. 02. 2027	0,61 612462441.P	1 090,96	99,540	31,651
Priebežná omietková lišta (omietnik)	m	17. 02. 2027	17. 02. 2027	0,09 612481011.P	156,50	50,000	3,068
Okenný a dverový dilatčný profil pre omietky	m	17. 02. 2027	17. 02. 2027	0,01 612481021.P	20,98	7,800	0,479
Rohový profil pre omietky	m	17. 02. 2027	17. 02. 2027	0,01 612481031.P	20,28	7,800	0,502
Interierový náter silikátový, dvojnásobný	m2	17. 02. 2027	17. 02. 2027	0,40 622491408.P.1	704,74	99,540	19,422
Očistenie povrchu pred začatím opráv ručne	m2	17. 02. 2027	17. 02. 2027	0,28 622903111.P	504,67	99,540	36,432
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		17. 02. 2027	18. 02. 2027	0,43 9	767,59	0,000	39,305
Oličenie omietok stien vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	17. 02. 2027	17. 02. 2027	0,01 978013161.P	17,83	11,500	1,459
Oličenie omietok stien vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	17. 02. 2027	18. 02. 2027	0,15 978013191.P	274,68	88,040	22,347
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,03 979011111.S	46,44	4,280	3,775
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,02 979011121.S	32,57	4,280	2,645
Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,03 979081111.S	54,83	4,280	2,559
Odvod sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,02 979081121.S	30,90	81,320	0,569
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,03 979082111.S	46,87	4,280	3,809
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,02 979082121.S	44,51	21,400	2,140
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,12 979089012.S	218,96	4,280	0,000
Presun hmôt HSV		18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,11 99	187,37	0,000	12,320
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,11 999281111.S	187,37	5,002	12,320
Práce a dodávky PSV		18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,10 PSV	182,30	0,000	7,094

Podlahy z dlaždíc		18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,09	771	154,16	0,000	6,653
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie	m	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,09	771415016.P	161,60	33,490	6,510
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,00	998771103.S	2,56	0,108	0,143
Maľby		18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,01	784	18,14	0,000	0,441
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,01	784418011.S	18,14	9,750	0,441
Práce a dodávky M		18. 02. 2027	19. 02. 2027	0,55	M	977,28	0,000	0,000
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		18. 02. 2027	19. 02. 2027	0,55	46-M	977,28	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.2" - 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.2"	%	18. 02. 2027	18. 02. 2027	0,23	PM_4	407,21	5,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.2" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia - č.2"	%	18. 02. 2027	19. 02. 2027	0,32	PPV_4	570,07	7,000	0,000
Stavebné úpravy - rekonštrukcia - výmena podláh v triedach v hlavnej budove, v školskej dieľni		19. 02. 2027	05. 03. 2027	12,52	2.1.2_08.3_SO 01	22 307,29	0,000	509,780
Práce a dodávky HSV		19. 02. 2027	20. 02. 2027	1,41	HSV	2 509,97	0,000	147,776
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		19. 02. 2027	19. 02. 2027	0,31	6	557,85	0,000	13,926
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	19. 02. 2027	19. 02. 2027	0,31	632001051.S	557,65	397,772	13,926
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		19. 02. 2027	20. 02. 2027	1,09	9	1 948,54	0,000	133,601
Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	19. 02. 2027	20. 02. 2027	1,02	952901111.S	1 821,80	397,772	128,882
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm. -0,02000t	m2	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,01	965081712.S	20,16	9,000	1,494
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,01	978059511.P	10,99	1,360	0,752
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	979011111.S	7,41	0,683	0,602
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	979011121.S	5,20	0,683	0,422
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	979081111.S	8,75	0,683	0,408
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	979081121.S	4,93	12,977	0,091
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	979082111.S	7,48	0,683	0,608
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	979082121.S	7,10	3,415	0,342
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,01	979089012.S	13,92	0,272	0,000
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,02	979089612.S	40,80	0,411	0,000
Presun hmôt HSV		20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	99	3,78	0,000	0,249
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,00	999281111.S	3,78	0,101	0,249
Práce a dodávky PSV		20. 02. 2027	05. 03. 2027	11,11	PSV	19 797,32	0,000	362,004
Podlahy povlakové		20. 02. 2027	05. 03. 2027	11,11	776	19 797,32	0,000	362,004

Demontáž soklíkov alebo líšt	m	20. 02. 2027	20. 02. 2027	0,02	776401800.S	43,83	27,395	2,603
Montáž fabiónov	m	20. 02. 2027	22. 02. 2027	0,87	776411000.P	1 550,21	265,209	31,393
Montáž líšt pre PVC podlahu	m	22. 02. 2027	22. 02. 2027	0,03	776411000.P1	52,66	3,465	0,410
Lepenie podlahových soklov z PVC vytlahnutím	m	22. 02. 2027	23. 02. 2027	1,14	776420011.S	2 033,87	265,209	66,605
Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	23. 02. 2027	24. 02. 2027	0,70	776511820.S	1 244,37	382,883	92,275
Lepenie povlakových podláh PVC	m2	24. 02. 2027	03. 03. 2027	6,48	776541100.P	11 547,35	397,772	122,943
Vyspravenie podkladu nivelačnou slietkou hr. 5 mm	m2	03. 03. 2027	05. 03. 2027	1,81	776992127.P	3 233,89	397,772	40,788
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,05	998776103.S	91,14	4,737	4,988
Systém distribúcie teplej vody		05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,60	2.1.2.08.4.SO.01	1 066,68	0,000	33,693
Práce a dodávky HSV		05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,04	HSV	76,05	0,000	4,329
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,04	9	76,05	0,000	4,329
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, - 0,07300t	ks	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	971033431.S	7,86	2,000	0,638
Vysekávacie rýh v teh. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,02	974031744.S	31,40	5,000	2,555
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	979082111.S	2,64	0,241	0,214
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	979082121.S	2,51	1,205	0,121
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	979011131.S	5,85	0,241	0,475
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	979011141.S	1,83	0,241	0,149
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	979081111.S	3,09	0,241	0,144
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	979081121.S	1,74	4,579	0,032
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,01	979089012.S	12,33	0,241	0,000
Stavebné vysprávk	sub	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	941955001.S	6,80	1,000	0,000
Práce a dodávky PSV		05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,29	PSV	519,43	0,000	9,389
Izolácie tepelné		05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,03	713	50,62	0,000	1,625
Montáž trubic hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,03	713482305	48,16	14,000	1,625
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	998713203.S	2,35	0,564	0,000
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	998713292	0,11	0,363	0,000
Zdravotechnika - vnútorný vodovod		05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,19	722	339,95	0,000	6,959
Potrúbie plastliníkové spájané lisovaním D 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,12	722171132.S	207,34	14,000	6,146
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	m	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,01	722290234	16,66	14,000	0,813
Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,06	722231139r	108,63	14,154	0,000
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	998722203.S	1,92	3,360	0,000

100m	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	998722292	5,40	14,154	0,000
	Ústredné kúrenie - armatúry									
	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 20	ks	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,07	734	128,86	0,000	0,806
	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,02	722221015.S	26,78	2,000	0,413
	Montáž ostatných armatúr nad rámec vymedzeného množstva (% z ceny)	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,02	734261225.S	43,24	4,000	0,393
	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,03	734261223r	57,99	50,691	0,000
	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	998734203.S	0,32	1,408	0,000
1000 m	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	998734294.S	0,48	1,408	0,000
m	Armatúry, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000	%	05. 03. 2027	05. 03. 2027	05. 03. 2027	0,00	998734299.S	0,05	1,408	0,000
	Hodinové zúčtovacie sadzby									
	Tlaková skúška potrubia	m	05. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,26	HZS	471,20	0,000	19,976
	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	05. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,09	722290226	167,30	14,000	0,896
	Skúšobná prevádzka systému	hod	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,08	HZS000111.S	144,70	10,000	10,600
	Vnútročné rozvody inžinierskych sietí - studenej vody									
	Práce a dodávky HSV		06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,30	2.1.2_08.5_SO 01	532,66	0,000	13,943
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,03	HSV	47,50	0,000	2,527
0,07300t	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -	ks	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,03	9	47,50	0,000	2,527
150 mm, -0,01900t	Vysekávacie rýh v teh. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	971033431.S	7,86	2,000	0,638
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	974031744.S	12,56	2,000	1,022
5 m	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979082111.S	2,01	0,184	0,164
m	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979082121.S	1,91	0,920	0,092
	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979011131.S	4,46	0,184	0,363
	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979011141.S	1,40	0,184	0,114
	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979081111.S	2,36	0,184	0,110
	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979081121.S	1,33	3,496	0,024
	Stavebné výprvky	sub	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	979089012.S	9,41	0,184	0,000
	Práce a dodávky PSV		06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	941955001.S	4,20	1,000	0,000
	Izolácie tepelné		06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,18	PSV	329,21	0,000	2,808
	Montáž trubic hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	713	8,24	0,000	0,232
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	713482305	7,74	2,000	0,232
100 m	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do	%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	998713203.S	0,39	0,093	0,000
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	998713292	0,11	0,363	0,000
			06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,18	722	320,97	0,000	2,575

Plasthlinikové potrubie spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,02	722171134.S	44,50	2,000	0,988
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu DN 32	ks	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,07	722221025.S	124,92	4,000	1,078
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,02	734261225.S	43,24	4,000	0,393
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 50	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	722290234	2,38	2,000	0,116
Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,04	722231139r	70,58	14,154	0,000
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	998722203.S	1,92	3,352	0,000
Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,02	998722292	33,43	14,154	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby								
Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,09	HZS	155,95	0,000	8,608
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	722290226	23,90	2,000	0,128
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,04	HZS000111.S	72,35	5,000	5,300
Vnútorné rozvody inžinierskych sietí - kanalizácie								
Práce a dodávky HSV								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
Vysekávacie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	974031723.S	17,00	5,000	1,380
Vysekávacie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,02	974031744.S	43,96	7,000	3,577
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979011131.S	4,54	0,187	0,369
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979011141.S	1,42	0,187	0,116
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979082111.S	2,05	0,187	0,166
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979082121.S	1,94	0,935	0,094
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979081111.S	2,40	0,187	0,112
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	979081121.S	1,35	3,553	0,025
Príplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	979089012.S	9,57	0,187	0,000
Stavebné vysprávky	sub	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	941955001.S	8,32	1,000	0,000
Práce a dodávky PSV								
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								
Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 32 mm	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,03	721174000.S	61,10	10,000	1,502
Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 50 mm	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	721174003.S	7,14	2,000	0,331
Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,02	721171503.S	27,28	2,000	0,879
Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	721172309.S	10,94	2,000	0,431
Montáž kolena HT potrubia DN 32	ks	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,03	721172284.S	52,08	12,000	2,250

Montáž redukcie HT potrubia DN 50		ks	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	721172327.S	10,18	2,000	0,431
Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)		%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,22	721180923r	389,46	100,000	0,000
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		m	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,01	721290111	10,80	12,000	0,540
Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	998721203.S	2,63	3,135	0,000
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m		%	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	998721292	0,03	0,090	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby			06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,07	HZS	123,55	0,000	8,480
Montážny, kotviaci a spojovací materiál		sub	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,00	725219401.S	7,79	1,000	0,000
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	06. 03. 2027	06. 03. 2027	06. 03. 2027	0,06	HZS000111.S	115,76	8,000	8,480

Harmonogram stavby "Realizácia debarierizačných opatrení"

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
	06. 03. 2026	24. 03. 2026	15,00	13007	29 059,36	0,000	275,404		
Realizácia debarierizačných opatrení									
	06. 03. 2026	23. 03. 2026	14,79	2.1.2_09_SO 01	28 650,98	0,000	274,112		
	06. 03. 2026	10. 03. 2026	3,86	2.1.2_09.1.1_SO	7 471,16	0,000	182,764		
	06. 03. 2026	07. 03. 2026	1,75	2.1.2_09.1.1_SO 01	3 398,15	0,000	80,876		
Stavebné úpravy - rekonštrukcia - Vybudovanie bezbarierového WC - ASR									
	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,12	HSV	242,11	0,000	6,926		
	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,09	6	172,62	0,000	4,004		
m2	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,01	632001051.S	15,14	10,800	0,378		
m2	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,05	632452644.S	100,32	9,170	1,956		
m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,01	634601511.P	23,46	6,000	0,510		
m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,02	634601521.S	33,60	8,000	1,160		
	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,02	9	47,23	0,000	1,452		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,02	941955002.S	44,20	10,000	1,383		
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	979011111.S	0,21	0,019	0,017		
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	979011121.S	0,14	0,019	0,012		
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	979081111.S	0,24	0,019	0,011		
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	979081121.S	0,14	0,361	0,003		
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	979082111.S	0,21	0,019	0,017		
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	979082121.S	0,20	0,095	0,010		
Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	979089612.P	1,89	0,019	0,000		
Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,01	999281111.S	22,36	0,597	1,470		
Práce a dodávky PSV									
Izolácie proti vode a vlhkosti	06. 03. 2026	07. 03. 2026	1,63	PSV	3 156,04	0,000	73,950		
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,03	711	57,84	0,000	0,843		
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,03	711210100.S	57,57	7,540	0,830		
	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	998711103.S	0,27	0,008	0,013		

Konštrukcie - drevostavby		06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,62 763	1 204,89	0,000	32,802
Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBL 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,34	763115714	13,440	16,061
Sadrokartonová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska RBL 2x12,5 mm	m2	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,16	763120011	7,700	12,141
Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 700 mm hr. 150 mm	ks	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,05	763182124.S	1,000	1,509
Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 900 mm hr. 150 mm	ks	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,05	763182144.S	1,000	1,514
Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,01	998763303.S	0,818	1,577
Konštrukcie stolárske		06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,20 766	389,63	0,000	2,570
Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,20	766662112.S	2,000	2,450
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,00	998766103.S	0,052	0,120
Podlahy z dlaždíc		06. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,17 771	331,83	0,000	7,837
Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu vrátane penetračného náteru a škarovacej hmoty	m	06. 03. 2026	06. 03. 2026	06. 03. 2026	0,01	771415014.P	4,400	0,811
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetračného náteru a škarovacej hmoty	m2	06. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,16	771575109.P	9,170	6,618
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,00	998771103.S	3,72	0,157
Podlahy povlakové		07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,07 776	131,27	0,000	3,675
Demontáž soklikov alebo list	m	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01	776401800.S	9,000	0,855
Lepenie podlahových soklov z PVC	m	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,04	776420010.S.1	4,000	0,337
Odstranenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,02	776511820.S	10,300	2,482
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,00	998776103.S	0,02	0,001
Obklady		07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,48 781	920,89	0,000	22,779
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane penetračného náteru a škarovacej hmoty	m2	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,38	781445020.P	20,800	18,333
Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,09	781491111.P	14,200	3,836
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01	998781103.S	0,460	0,610
Nátery		07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01 783	10,61	0,000	0,449
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01	783225100.S	1,200	0,449
Maľby		07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,06 784	109,28	0,000	3,194
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,02	784410100.S	27,830	0,841
Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanašané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,02	784452271.S	27,830	1,447
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	07. 03. 2026	07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,02	784418011.S	20,000	0,906

Stavebné úpravy - rekonštrukcia - Vybudovanie bezbarierového WC - ZTI		07. 03. 2026	10. 03. 2026	1,94	2.1.2.09.1.2.SO 01	3 759,41	0,000	94,209
Práce a dodávky HSV		07. 03. 2026	09. 03. 2026	0,26	HSV	490,73	0,000	16,132
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		07. 03. 2026	09. 03. 2026	0,25	9	490,73	0,000	16,132
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,02	941955001.S	47,10	15,000	1,488
Vrty príklepovým vrátkom do D 52 mm do sien alebo smerom dole do tehál -0.00003t		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,02	971035809.S	47,00	100,000	0,616
Stavebné výprávk		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,05	973022361.S	96,84	5,000	5,450
Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,03	974031187.S	63,08	4,000	4,316
Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01	979011111.S	12,77	1,177	1,038
Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,00	979011121.S	8,96	1,177	0,727
Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01	979081111.S	15,08	1,177	0,704
Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,00	979081121.S	8,50	22,363	0,157
Vnútroštavenisková doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01	979082111.S	12,89	1,177	1,048
Vnútroštavenisková doprava suty a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m		07. 03. 2026	07. 03. 2026	0,01	979082121.S	12,24	5,885	0,589
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad		07. 03. 2026	09. 03. 2026	0,09	979089011.S	166,27	1,177	0,000
Práce a dodávky PSV		09. 03. 2026	10. 03. 2026	1,28	PSV	2 476,61	0,000	30,097
Izolácie tepelné		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,05	713	89,93	0,000	1,781
Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,04	713482131.S	85,02	13,000	1,781
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998713203.S	4,50	1,079	0,000
Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998713294.S	0,37	1,079	0,000
Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998713299.S	0,04	1,079	0,000
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,59	721	1 136,54	0,000	13,647
Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,11	721171408.S	216,85	5,000	4,866
Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,03	721171503.S	54,56	4,000	1,757
Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,09	721171508.S	176,75	7,000	5,231
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,02	721174057.S	38,72	1,000	0,564
Tvarovky nad rámec (10% z ceny)		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,29	721180923r	567,77	10,000	0,000
Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	721194105.S	3,26	1,000	0,165
Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	721194109.S	4,82	1,000	0,244
Montáž prívráždušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,02	721290012.S	45,00	1,000	0,100
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,01	721290111.S	14,40	16,000	0,720

Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998721203.S	6,86	8,170	0,000
Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998721294.S	6,24	8,170	0,000
Vnútorná kanalizácia, prípl. za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998721299.S	0,31	8,170	0,000
Zdravotechnika - vnútorný vodovod		09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,22	722	429,47	0,000	9,818
Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,05	722171132.S	103,67	7,000	3,073
Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...)	m	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,08	722171133.S	148,16	8,000	3,744
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka G 3/4	ks	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,01	722220112.S	27,52	2,000	0,493
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,01	722221015.S	26,80	2,000	0,413
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,02	722221075.S	43,46	2,000	0,413
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	722221082.S	7,70	1,000	0,125
Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,01	722221270.S	29,00	1,000	0,207
Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,01	722221365.S	13,85	1,000	0,207
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,01	722290234.S	15,47	13,000	0,755
Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	733191301.S	6,63	13,000	0,390
Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998722203.S	3,49	6,088	0,000
Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998722294.S	3,49	6,088	0,000
Vodovod, prípl. za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	%	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,00	998722299.S	0,23	6,088	0,000
Zdravotechnika - zariadenie predmety		09. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,37	725	723,19	0,000	4,231
Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	09. 03. 2026	09. 03. 2026	09. 03. 2026	0,10	725119415.S	186,30	1,000	0,920
Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muľva, bez výtokovej armatúry	ks	09. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,06	725219401.S	111,16	1,000	1,498
Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,01	725291112.S	27,03	1,000	0,134
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madiel	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,14	725291114.S	268,28	4,000	0,797
Montáž batérie umývadlovej a drezovej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,03	725829201.S	53,91	1,000	0,392
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,04	725869302.S	71,93	1,000	0,490
Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24	%	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00	998725203.S	2,29	8,557	0,000
Zariadenie predmety, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00	998725294.S	1,96	8,557	0,000
Zariadenie predmety, prípl. za každých ďalších aj začiatých 1000m nad 1000 m	%	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00	998725299.S	0,33	8,557	0,000
Ústredné kúrenie - kotolne		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,06	731	98,48	0,000	0,619
Montáž elektrického ohrievača prietokového do 5 l/min	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,05	725519102.S	93,36	1,000	0,619

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 998731201.S	3,84	1,523	0,000
Kotolne, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 998731294.S	1,22	1,523	0,000
Kotolne, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 998731299.S	0,06	1,523	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby								
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulácie (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,39 HZS	763,85	0,000	46,790
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obliážne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,13 HZS000111.S	260,46	18,000	19,080
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obliážne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,12 HZS000112.S	223,34	13,000	13,780
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,08 HZS000113.S	159,20	8,000	8,480
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,06 HZS000214.S	120,85	5,000	5,450
Ostatné								
Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,01 OST	28,22	0,000	1,190
Stavebné úpravy - rekonštrukcia - Výbudovanie bezbariérového WC - ELI	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,01 HZS000214.3	28,22	1,000	1,190
Práce a dodávky HSV		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,16 2.1.2_09.1.3_SO 01	313,80	0,000	7,679
Zvislé a kompletne konštrukcie		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,05 HSV	101,54	0,000	0,835
Zláb káblový, s krytom. PVC	m	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,05 3	93,47	0,000	0,429
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,05 388995001.P	93,47	13,000	0,429
Vrty príklepovým vrátkom do D 18 mm do tehl -0.00001t	cm	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 9	6,20	0,000	0,283
Vytváranie drážok hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm	m	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 972035803.P	5,00	50,000	0,186
Presun hmôt HSV		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 974032871.P	1,20	2,000	0,097
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 99	1,87	0,000	0,123
Práce a dodávky M		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 999281111.S	1,87	0,050	0,123
Elektromontáže		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,07 M	134,76	0,000	1,394
Rúrková ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,05 21-M	95,98	0,000	1,394
Domová zásuvka pre zapustenie montáž vrátane zapojenia	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 210010002.S	3,62	2,000	0,144
Istič do 63 A	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,01 210111021.P	16,14	1,000	0,360
Prúdové chrániče	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 210120401.P	7,85	1,000	0,260
Vodič medený uložený v lište	m	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,03 210120410.P	50,76	1,000	0,370
Vodič medený uložený v rúrke	m	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,01 210800014.P	15,21	13,000	0,260
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,00 210800014.P1	2,40	2,000	0,000
Podružný materiál	sub.	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,02 48-M	38,78	0,000	0,000
Stavebné výprásky	sub.	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,01 PM_1	27,49	1,000	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,01 SV_1	11,29	1,000	0,000
		10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,04 HZS	77,30	0,000	5,450

Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	10. 03. 2026	10. 03. 2026	10. 03. 2026	0,04	HZS000211.S	77,30	5,000	5,450
Vybudovanie bezbarierovosti v budove		10. 03. 2026	14. 03. 2026	2026	3,50	2.1.2_09.2_SO 01	6 783,67	0,000	83,888
Stavebná úprava - výmena vstupných dverí		10. 03. 2026	12. 03. 2026	2026	2,04	2.1.2_09.2.1_SO 01	3 944,48	0,000	15,158
Práce a dodávky HSV		10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,11	HSV	216,30	0,000	8,672
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,04	6	86,61	0,000	2,843
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	612460121.S	3,78	2,000	0,104
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	612460124.S	3,56	2,000	0,104
Vnútorná omietka stien vápennocementovú štukovú (jemná), hr. 5 mm	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	612460385.S	17,08	2,000	0,695
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	612481119.S	15,02	2,000	0,382
Okený a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	612481021.S	16,17	6,600	0,405
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I a II -30% hladkých	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	622422311.S	12,48	2,000	0,579
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod paropriepustnú silikátovú farbu	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	622460125.P	4,42	2,000	0,184
Fasádný náter silikátový, dvojnásobný	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	622491408.P	14,10	2,000	0,390
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,06	9	117,37	0,000	5,019
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	941955002.S	22,10	5,000	0,691
Vyvesenie dreveného dvorného kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	968061125.S	1,44	2,000	0,098
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,02	968062456.S	42,90	3,670	2,936
Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	978013141.S	1,92	2,000	0,156
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	979011111.S	3,41	0,314	0,277
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	979011121.S	2,39	0,314	0,194
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	979081111.S	4,02	0,314	0,188
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	979081121.S	2,27	5,966	0,042
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	979082111.S	3,44	0,314	0,279
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	979082121.S	3,27	1,570	0,157
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,00	979089012.S	1,02	0,020	0,000
Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,02	979089612.P	29,19	0,294	0,000
Presun hmôt HSV		10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	99	12,32	0,000	0,810
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10. 03. 2026	10. 03. 2026	2026	0,01	999281111.S	12,32	0,329	0,810
Práce a dodávky PSV		10. 03. 2026	12. 03. 2026	2026	1,92	PSV	3 728,18	0,000	6,485
Konštrukcie stolárske		10. 03. 2026	12. 03. 2026	2026	1,91	766	3 708,12	0,000	5,959

Montáž dverí drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	10. 03. 2026	12. 03. 2026	1,91	766641080.P	3 703,63	8,040	5,699
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,00	998766103.S	4,49	0,112	0,259
Maľby		12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,01	784	20,06	0,000	0,527
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,00	784410100.S	2,20	2,000	0,060
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,00	784452271.S	2,98	2,000	0,104
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,01	784418011.S	14,88	8,000	0,362
Stavebná úprava podlahy na chodbe - rampa		12. 03. 2026	14. 03. 2026	1,47	2.1.2_09.2.2_SO 01	2 839,19	0,000	66,730
Práca a dodávky PSV		12. 03. 2026	14. 03. 2026	1,47	PSV	2 839,19	0,000	66,730
Konštrukcie tesárske		12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,10	762	190,65	0,000	2,946
Položenie podláh pod PVC na podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,10	762512245.P	184,52	10,000	2,654
Spojovacie prostriedky pre podlahy	m3	12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,00	762595000.P	0,74	0,220	0,000
Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	12. 03. 2026	12. 03. 2026	0,00	998762103.S	5,39	0,105	0,191
Konštrukcie doplnkové kovové		12. 03. 2026	14. 03. 2026	1,08	767	2 085,03	0,000	58,836
Montáž madla (držadla) na stenu	m	12. 03. 2026	13. 03. 2026	0,69	767230070.P	1 332,61	36,400	27,782
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	13. 03. 2026	13. 03. 2026	0,15	767995102.S	297,92	56,000	16,862
Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5.51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	13. 03. 2026	14. 03. 2026	0,17	767995345.S	332,48	56,000	8,176
Dielská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,03	767995107.P	58,24	56,000	2,464
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,03	998767103.S	63,78	1,186	3,552
Podlahy povlakové		14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,27	776	531,01	0,000	5,840
Montáž fabiónov	m	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,04	776411000.P	74,39	12,726	1,506
Montáž nábehovej lišty	m	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,07	776411000.P1	136,17	3,000	0,355
Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	m	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,01	776420011.S	14,65	1,911	0,480
Lepenie povlakových podláh PVC	m2	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,16	776541100.P	304,82	10,500	3,245
Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,00	998776103.S	0,98	0,051	0,054
Nátory		14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,02	783	32,50	0,000	1,407
Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,01	783225100.S	24,13	2,730	1,022
Nátory kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	14. 03. 2026	14. 03. 2026	0,00	783226100.S	8,37	2,600	0,385
Stoličkový výťah		14. 03. 2026	23. 03. 2026	7,43	2.1.2_09.3_SO 01	14 396,15	0,000	7,461
Stoličkový výťah		14. 03. 2026	23. 03. 2026	7,20	2.1.2_09.3.1_SO 01	13 952,78	0,000	0,000
Práca a dodávky M		14. 03. 2026	23. 03. 2026	7,20	M	13 952,78	0,000	0,000
Montáž oceľových konštrukcií		14. 03. 2026	23. 03. 2026	7,20	43-M	13 952,78	0,000	0,000

Montáž a dodávka stoličkového výťahu vrátane kotvajnice, kotviaceho materiálu, dráha výťahu z 1.NP až na 3.NP	ks	14. 03. 2026	23. 03. 2026	7,20	stol.výťah	13 952,78	1,000	0,000
Elektrický prívod k stoličkovému výťahu		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,23	2.1.2_09.3.2_SO 01	443,37	0,000	7,461
Práce a dodávky HSV		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,12	HSV	237,25	0,000	0,881
Zvislé a kompletne konštrukcie		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,10	3	198,50	0,000	0,231
Žiab káblový, s krytom, PVC	m	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,10	388995001.P	198,50	7,000	0,231
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,02	9	36,74	0,000	0,594
Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do tehál -0.0000t	cm	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,01	972035803.P	15,60	40,000	0,149
Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, - 0,01500t	ks	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,01	973031324.S	21,14	1,000	0,435
Presun hmôt HSV		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	99	1,01	0,000	0,067
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	999281111.S	1,01	0,027	0,067
Práce a dodávky M		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,07	M	128,82	0,000	1,130
Elektromontáže		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,04	21-M	82,94	0,000	1,130
Domová zásuvka pre zapustenú montáž vrátane zapojenia	ks	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,01	210111021.P	16,14	1,000	0,360
Istič do 63 A	ks	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	210120401.P	7,85	1,000	0,260
Prúdové chrániče	ks	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,03	210120410.P	50,76	1,000	0,370
Vodici vedený uložený v lište	m	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	210800014.P	8,19	7,000	0,140
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,02	46-M	45,88	0,000	0,000
Podružný materiál	súb.	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,01	PM_2	22,07	1,000	0,000
Stavebné vysprávk	súb.	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,01	SV_2	23,81	1,000	0,000
Hodinové zúčtovacie sadzby		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,04	HZS	77,30	0,000	5,450
Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,04	HZS000211.S	77,30	5,000	5,450
Ostatné debarieračné opatrenia		23. 03. 2026	24. 03. 2026	0,21	2.1.2_09.4_SO 01	408,38	0,000	1,291
Práce a dodávky HSV		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,19	HSV	377,03	0,000	0,056
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,19	9	376,70	0,000	0,040
Montáž a dodávka orientačného systému (signálneho pásu a vodiacej línie) pre osoby so zrakovým postihnutím pred vstupom do budovy	súb.	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,19	915715121.P	374,60	1,000	0,000
Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	979011111.S	0,12	0,011	0,010
Zvislá doprava suty a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	979011121.S	0,23	0,011	0,007
Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	979081111.S	0,14	0,011	0,007
Odvoz suty a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	979081121.S	0,08	0,209	0,001
Vnútroštavenisková doprava suty a vyburaných hmôt do 10 m	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	979082111.S	0,33	0,011	0,010
Vnútroštavenisková doprava suty a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	979082121.S	0,11	0,055	0,006

Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	979089612.P	1,09	0,011	0,000
Presun hmôt HSV		23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	99	0,33	0,000	0,016
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	998223011.S	0,33	0,040	0,016
Práce a dodávky PSV		23. 03. 2026	24. 03. 2026	0,02	PSV	31,36	0,000	1,236
Konštrukcie stolárske		23. 03. 2026	24. 03. 2026	0,02	766	31,36	0,000	1,236
Demontáž dverného prahu dverí jednokrídlových, -0.00100t	ks	23. 03. 2026	23. 03. 2026	0,00	766662811.P	3,68	2,000	0,230
Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	23. 03. 2026	24. 03. 2026	0,01	766695212.S	27,23	2,000	0,980
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	24. 03. 2026	24. 03. 2026	0,00	998766103.S	0,44	0,011	0,025

Harmonogram stavby "Realizácia estetických opatrení Nového Európskeho Bauhausu

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
	24. 03. 2027	03. 05. 2027	35,00	13008	168 643,77	0,000	4 490,128		
	24. 03. 2027	03. 05. 2027	35,00	2.1.2_10	168 643,77	0,000	4 490,128		
	24. 03. 2027	17. 04. 2027	21,49	2.1.2_10.1_SO 01	103 546,07	0,000	2 721,045		
	24. 03. 2027	14. 04. 2027	18,84	2.1.2_10.1.1_SO 01	90 760,64	0,000	2 721,045		
	24. 03. 2027	08. 04. 2027	13,56	HSV	65 336,27	0,000	2 220,431		
	24. 03. 2027	03. 04. 2027	9,19	6	44 296,78	0,000	1 342,879		
m2	24. 03. 2027	24. 03. 2027	0,09	610991111.P1	412,60	230,500	18,910		
m2	24. 03. 2027	24. 03. 2027	0,60	622460125.P	2 908,91	1 222,230	0,000		
m2	24. 03. 2027	25. 03. 2027	0,83	622462702.P	3 982,03	366,669	153,007		
m2	25. 03. 2027	29. 03. 2027	3,41	622462712.P	16 441,44	366,669	277,213		
m2	29. 03. 2027	31. 03. 2027	1,19	622462733.P	5 738,37	366,669	207,931		
m2	31. 03. 2027	01. 04. 2027	1,79	622491408.P	8 616,72	1 222,230	238,482		
m2	01. 04. 2027	03. 04. 2027	1,29	622903111.P	6 196,71	1 222,230	447,336		
	03. 04. 2027	07. 04. 2027	3,65	9	17 604,97	0,000	651,732		
m2	03. 04. 2027	03. 04. 2027	0,08	936105111.P	372,28	227,000	0,000		
m2	03. 04. 2027	03. 04. 2027	0,01	936105111.P1	31,02	22,000	0,000		
ks	03. 04. 2027	03. 04. 2027	0,03	936941131.P	136,17	3,000	4,751		
m2	03. 04. 2027	05. 04. 2027	0,75	941941041.S	3 611,22	1 299,000	189,654		
m2	05. 04. 2027	05. 04. 2027	0,77	941941291.S	3 715,14	2 598,000	16,108		
m2	05. 04. 2027	06. 04. 2027	0,50	941941841.S	2 429,13	1 299,000	135,096		

Ochranná sieť na boku lešenia	m2	06. 04. 2027	06. 04. 2027	06. 04. 2027	0,45	944944103.S	2 182,32	1 299,000	52,129
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	06. 04. 2027	06. 04. 2027	06. 04. 2027	0,19	944944803.S	935,28	1 299,000	51,960
Montáž záchytných striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	06. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,06	944945012.S	275,55	33,000	6,633
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,02	944945192.S	98,34	66,000	0,528
Demontáž záchytných striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,02	944945812.S	75,24	33,000	4,191
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,09	952901110.S	410,29	230,500	28,352
Demontáž drevenej vŕtiny so zasklením, otvaravé, 2-3 krídlové, rozmer cca 2,0x1,0 m, kotveného skrutkami na pevný podklad, spätné použitie	ks	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,01	966001163.P	43,65	3,000	2,730
Otliečenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,23	978015341.S	1 102,77	1 148,720	89,715
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,04	979011111.S	209,41	19,300	17,023
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,03	979011121.S	146,87	19,300	11,927
Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,05	979081111.S	247,23	19,300	11,541
Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,03	979081121.S	139,35	366,700	2,567
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,04	979082111.S	211,34	19,300	17,177
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,04	979082121.S	200,72	96,500	9,650
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,20	979089012.S	940,32	18,380	0,000
Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	07. 04. 2027	07. 04. 2027	07. 04. 2027	0,02	979089612.P	91,33	0,920	0,000
Presun hmôt HSV		07. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,71	99	3 434,52	0,000	225,820
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	07. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,71	999281111.S	3 434,52	91,685	225,820
Práce a dodávky PSV		08. 04. 2027	12. 04. 2027	08. 04. 2027	2,97	PSV	14 330,20	0,000	500,614
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,03	721	188,46	0,000	4,624
Lapač sŕešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,03	721242120.S	137,85	5,000	2,710
Demontáž lapača sŕešných splavenín DN 100, -0,02113t	ks	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,01	721242803.S	30,45	5,000	1,905
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,00	998721103.S	0,16	0,006	0,009
Konštrukcie kiampiarske		08. 04. 2027	10. 04. 2027	08. 04. 2027	1,93	764	9 318,06	0,000	259,070
Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	ks	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,03	764351836.S	150,75	201,000	9,447
Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,04	764352810.S	189,59	182,300	10,209
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, štvorhranné, uložené na konštrukcii z OSB dosky, r.š. 500 mm	m	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,07	764353201.P	342,80	10,000	14,593
Demontáž kolíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,00	764359810.S	23,63	17,000	1,275
Demontáž odpadového kolena homého dvojitého 75 mm 100 mm, - 0,00210t	ks	08. 04. 2027	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,00	764453842.S	17,60	10,000	0,950

0,00226t	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -	m	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,01	754454801.S	57,86	56,500	3,126
0,00069t	Demontáž odpadového kolena kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -	ks	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,00	754456852.P	6,10	5,000	0,330
0,00069t	Demontáž odpadového kolena výťakového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	08. 04. 2027	08. 04. 2027	0,00	754456852.S	3,66	3,000	0,198
mm	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	08. 04. 2027	09. 04. 2027	0,41	754751112.S	1 969,07	56,500	43,861
ks	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	09. 04. 2027	09. 04. 2027	0,07	754751132.S	344,50	25,000	4,022
ks	Koleno výťakové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	09. 04. 2027	09. 04. 2027	0,01	754751142.S	44,10	3,000	0,483
m	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	09. 04. 2027	10. 04. 2027	1,21	754761122.S	5 840,89	182,300	162,947
ks	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	10. 04. 2027	10. 04. 2027	0,06	754761232.S	290,87	17,000	5,267
t	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10. 04. 2027	10. 04. 2027	0,01	998764103.S	36,64	0,505	2,363
m	Konštrukcie stolárske		10. 04. 2027	10. 04. 2027	0,01	786	38,37	0,000	0,000
m2	Renovácia drevených dverí a zárubní - demontáž dreven. častí dverí a zárubní, odstránenie starých náterov, oprava, výroba, vyrezanie a osadenie častí dverí a zárubní, vybrúsenie a príprava dverí a zárubní na povrchovú úpravu (základný a vrchný náter)	m2	10. 04. 2027	10. 04. 2027	0,01	76665921.P	38,37	7,350	0,000
m2	Konštrukcie doplnkové kovové		10. 04. 2027	12. 04. 2027	0,79	767	3 802,42	0,000	190,227
m2	Demontáž sriestky zo steny z komorového polykarbonátu vrátane konštrukcie, spálne použitie	m2	10. 04. 2027	10. 04. 2027	0,04	767331801.P	195,75	75,000	0,000
m2	Spätná montáž sriestky kotvenej do steny z komorového polykarbonátu vrátane konštrukcie, kotviacich prvkov	m2	10. 04. 2027	12. 04. 2027	0,74	767340000.P	3 586,50	75,000	189,104
t	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,00	998767103.S	20,17	0,375	1,123
	Podlahy z dlaždíc		12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,02	771	73,47	0,000	2,977
m	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetrácie	m	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,01	771415016.P	72,33	14,990	2,914
t	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,00	998771103.S	1,14	0,048	0,064
m2	Podlahy vlysové a parketové		12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,08	775	366,93	0,000	17,744
m2	Brúsenie podláh, strojné	m2	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,08	775591910.P	366,54	56,740	17,721
t	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,00	998775103.S	0,39	0,010	0,023
	Nátery		12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,12	783	562,49	0,000	25,972
m2	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,01	783201812.P	28,04	13,350	1,535
1x	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. s emailov. - 105µm	m2	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,02	783225100.S	118,01	13,350	4,999
m2	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,01	783226100.S	42,99	13,350	1,978
m2	Nátery drevenej podlahy olejovou lazúrou, 2x náter	m2	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,07	783626200.P	337,54	56,730	15,623

Ostatné práce odmaznenie chemickými rozpúšťadlami	m2	12. 04. 2027	12. 04. 2027	12. 04. 2027	0,01	783903811.S	35,91	13,500	1,837
Práce a dodávky M		12. 04. 2027	14. 04. 2027		2,30	M	11 084,17	0,000	0,000
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		12. 04. 2027	14. 04. 2027		2,30	48-M	11 084,17	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Realizácia estetických opatrení Nového Európskeho Bauhausu - č.1" - 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia estetických opatrení Nového Európskeho Bauhausu - č.1"	%	12. 04. 2027	13. 04. 2027		0,96	PM_6	4 622,58	5,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Realizácia estetických opatrení Nového Európskeho Bauhausu - č.1" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia estetických opatrení Nového Európskeho Bauhausu - č.1"	%	13. 04. 2027	14. 04. 2027		1,34	PPV_6	6 471,59	7,000	0,000
ELI - Bleskozvod č.1		14. 04. 2027	17. 04. 2027		2,65	2.1.2_10.1.2_SO 01	12 785,43	0,000	0,000
Vlastné položky		14. 04. 2027	17. 04. 2027		2,65	VP	12 785,43	0,000	0,000
Práce a dodávky M		14. 04. 2027	17. 04. 2027		2,65	M	12 785,43	0,000	0,000
Elektromontáže		14. 04. 2027	17. 04. 2027		2,65	21-M	12 785,43	0,000	0,000
Bleskozvod č. 1 podľa samostatného rozpočtu	kpl	14. 04. 2027	17. 04. 2027		2,65	BLESK č.1	12 785,43	1,000	0,000
Realizácia estetických opatrení Nového Európskeho Bauhausu č.2		17. 04. 2027	21. 04. 2027		3,18	2.1.2_10.2_SO 01	15 329,13	0,000	492,160
Práce a dodávky HSV		17. 04. 2027	21. 04. 2027		2,84	HSV	13 686,62	0,000	492,160
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		17. 04. 2027	20. 04. 2027		2,41	6	11 589,74	0,000	383,767
Zakryvanie výplní okenných a dverných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	17. 04. 2027	17. 04. 2027		0,01	61099111.P1	57,76	32,270	2,647
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod paropriepustnú silikátovú farbu	m2	17. 04. 2027	17. 04. 2027		0,08	622460125.P	389,69	176,330	16,228
Vonkajšia sanačná omietka stien, sanačný prednástretek cementový, krytie 100%	m2	17. 04. 2027	19. 04. 2027		0,42	622462402.P	2 013,69	176,330	80,787
Vonkajšia sanačná omietka stien - trasová omietka WTA, hr. 25 mm	m2	19. 04. 2027	20. 04. 2027		1,06	622462412.P	5 094,17	176,330	111,582
Vonkajšia sanačná omietka stien - trasová jemná omietka WTA, hr. 5 mm	m2	20. 04. 2027	20. 04. 2027		0,39	622462441.P	1 897,31	176,330	73,581
Fasádny náter silikátový, dvojnásobný	m2	20. 04. 2027	20. 04. 2027		0,26	622491408.P	1 243,13	176,330	34,406
Očistenie povrchu pred začatím opráv ručne	m2	20. 04. 2027	20. 04. 2027		0,19	622903111.P	893,99	176,330	64,537
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		20. 04. 2027	21. 04. 2027		0,37	9	1 762,32	0,000	88,396
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	20. 04. 2027	20. 04. 2027		0,01	952901110.S	57,44	32,270	3,969
Očistenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	20. 04. 2027	21. 04. 2027		0,11	978015391.S	550,15	176,330	44,758
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,02	97901111.S	112,87	10,403	9,175
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,02	979011121.S	79,17	10,403	6,429
Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,03	97908111.S	133,26	10,403	6,221
Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,02	979081121.S	75,11	197,657	1,384
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,02	979082111.S	113,91	10,403	9,259
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,02	979082121.S	108,19	52,015	5,202
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,11	979089012.S	532,22	10,403	0,000
Presun hmôt HSV		21. 04. 2027	21. 04. 2027		0,07	99	334,68	0,000	21,997

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	l	21. 04. 2027	21. 04. 2027	0,07	99928111.S	334,56	8,931	21,997
Práce a dodávky M		21. 04. 2027	21. 04. 2027	0,34 M		1 842,61	0,000	0,000
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		21. 04. 2027	21. 04. 2027	0,34 46-M		1 842,61	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.2“. 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.2"	%	21. 04. 2027	21. 04. 2027	0,14 PM_7		684,38	5,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.2" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.2"	%	21. 04. 2027	21. 04. 2027	0,20 PPV_7		958,13	7,000	0,000
Drenáž		21. 04. 2027	03. 05. 2027	10,33	2.1.2_10.3_SO 02	49 768,57	0,000	1 276,923
Práce a dodávky HSV		21. 04. 2027	29. 04. 2027	6,33	HSV	30 495,39	0,000	1 250,906
Zemné práce		21. 04. 2027	24. 04. 2027	2,76	1	13 297,22	0,000	680,762
Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	21. 04. 2027	22. 04. 2027	0,86	13221121.S	4 146,90	59,140	266,572
Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	22. 04. 2027	23. 04. 2027	0,86	132211131.S	4 146,90	59,140	266,572
Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	23. 04. 2027	23. 04. 2027	0,03	162201102.S	126,94	81,370	5,615
Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	23. 04. 2027	23. 04. 2027	0,17	167101100.S	802,31	81,370	67,700
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23. 04. 2027	23. 04. 2027	0,03	162501102.S	141,37	36,910	2,621
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	m3	23. 04. 2027	23. 04. 2027	0,05	162501105.S	238,44	627,470	4,624
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23. 04. 2027	23. 04. 2027	0,01	171201201.S	24,36	36,910	0,332
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	23. 04. 2027	24. 04. 2027	0,41	171209002.S	1 973,87	66,438	0,000
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,02	174101001.S	81,14	22,230	5,380
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,13	175101101.S	644,96	13,020	19,543
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,08	175101201.S	382,02	6,620	13,743
Debnenie štrkového obsypu steny - zhotovenie	m2	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,09	279351103.P	425,54	33,090	17,703
Debnenie štrkového obsypu steny - odstránenie	m2	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,03	279351104.p	162,47	33,090	10,357
Zakladanie		24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,46	2	2 226,94	0,000	60,617
Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,13	211971122.S	622,24	210,300	22,082
Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 100 vrátane štrkového lôžka	m	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,15	212752125.P	720,56	80,330	17,612
Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PE pre flexibilný drenážny systém DN 300	ks	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,08	212752245.S	372,74	2,000	2,060
Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,00	215901101.S	16,32	81,600	0,326

Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	24. 04. 2027	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,07	216904112.P	357,99	58,880	15,191
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	24. 04. 2027	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,03	289971211.S	136,99	81,600	3,346
Komunikácie									
Podklad alebo kryt z kameniva veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	24. 04. 2027	26. 04. 2027	24. 04. 2027	1,00	5	4 817,30	0,000	37,474
Podklad zo štrkordviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150	m2	24. 04. 2027	24. 04. 2027	24. 04. 2027	0,06	564710111.P	284,78	81,600	1,642
Kladenie diaľby z kociek kamenných do lôžka z kameniva ťaženého	m2	26. 04. 2027	26. 04. 2027	26. 04. 2027	0,82	591111111.P	3 959,69	81,600	33,048
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
Príprava vonkajšieho podkladu stien hlbkovou penetráciou pod trasovo-cementovú omietku	m2	26. 04. 2027	26. 04. 2027	26. 04. 2027	0,03	622460124.P1	127,18	58,880	0,000
Vyrovnanie podkladu stien, trasovo-cementová omietka, jadrová omietka, hr. 30 mm	m2	26. 04. 2027	26. 04. 2027	26. 04. 2027	0,04	622465135.P	211,97	58,880	0,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	26. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,12	916561112.S	590,49	53,330	10,239
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľžobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,02	918101112.S	115,10	1,070	1,458
Preňajom prechodovej hliníkovej lávky cez výkop, rozmery lávky dxšxv 2,0x1,0x1,0 m	deň	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,06	945941101.P	282,90	30,000	0,000
Búranie podkladov pod diaľžby, liatych diaľžieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,20	965043441.S	987,20	12,300	71,874
Búranie diaľžieb, z kamen., cement., terazzových, betónových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,07	965081812.P	322,18	81,980	23,856
Dopojenie drenáže do kanalizačnej šachty cez vyvrtaný prierez v šachte, vyspravenie napojenia drenáže do kanal. šachty	súb.	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,00	971046010.P	18,58	2,000	0,000
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,09	979081111.S	414,98	32,395	19,372
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,05	979081121.S	233,89	615,505	4,309
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,07	979082111.S	354,73	32,395	28,832
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27. 04. 2027	27. 04. 2027	27. 04. 2027	0,07	979082121.S	336,91	161,975	16,198
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľžice (17 01) ostatné	t	27. 04. 2027	28. 04. 2027	28. 04. 2027	0,34	979089012.S	1 657,33	32,395	0,000
Presun hmôt HSV									
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28. 04. 2027	29. 04. 2027	29. 04. 2027	0,93	99	4 500,69	0,000	296,915
Práce a dodávky PSV									
Isolácie proti vode a vlhkosti		28. 04. 2027	29. 04. 2027	29. 04. 2027	0,25	PSV	1 202,94	0,000	26,018
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislú penetračným náterom za studena	m2	29. 04. 2027	29. 04. 2027	29. 04. 2027	0,02	711112001.S	88,95	58,880	2,251
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	29. 04. 2027	29. 04. 2027	29. 04. 2027	0,07	711132107.S	345,10	58,880	9,771

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislú NAIP prítavením	m2	29. 04. 2027	29. 04. 2027	0,16	711142559 S	760,73	58,880	13,602
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	29. 04. 2027	29. 04. 2027	0,00	998711103 S	8,16	0,238	0,393
Práce a dodávky M		28. 04. 2027	03. 05. 2027	3,75 M		18 070,24	0,000	0,000
Montáž oceľových konštrukcií		29. 04. 2027	03. 05. 2027	3,75 43-M		18 070,24	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“ - 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“"	%	29. 04. 2027	30. 04. 2027	1,56	PM_09	7 529,26	5 000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“ - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“"	%	30. 04. 2027	03. 05. 2027	2,19	PPV_09	10 540,98	7,000	0,000

Harmonogram stavby "Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení

Mesiac									
Týždeň									
Deň									
MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh		
Popis									
	03. 05. 2027	10. 07. 2027	60,00	13009	176 555,11	0,000	577,594		
Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania ener.									
	03. 05. 2027	10. 07. 2027	60,00	2.2.2	176 555,11	0,000	577,594		
Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania ener.									
	03. 05. 2027	10. 07. 2027	60,00	2.2.2_01	176 555,11	0,000	577,594		
Inštalácia zariadení využívajúcich OZE									
	03. 05. 2027	07. 07. 2027	56,70	2.2.2_01.1_SO 01	166 846,01	0,000	508,594		
Tepelné čerpadlo na vykurovanie									
	06. 05. 2027	13. 05. 2027	7,16	733	21 071,82	0,000	90,802		
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie									
%	13. 05. 2027	13. 05. 2027	0,00	998733293.S	2,79	6,091	0,000		
Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m									
%	13. 05. 2027	13. 05. 2027	0,00	998733203.S	5,69	4,966	0,000		
m	05. 05. 2027	05. 05. 2027	0,13	733125021.S	385,74	9,000	3,028		
m	05. 05. 2027	05. 05. 2027	0,05	733125015.S	145,30	5,000	1,230		
m	05. 05. 2027	05. 05. 2027	0,04	733125012.S	105,30	5,000	1,229		
m	07. 05. 2027	13. 05. 2027	5,01	733151094.S	14 744,40	88,000	63,451		
m	05. 05. 2027	07. 05. 2027	1,93	733151093.S	5 682,60	36,000	21,865		
Práca a dodávky PSV									
	13. 06. 2027	08. 07. 2027	45,87	PSV	134 980,63	0,000	139,591		
Ústredné kúrenie - strojovne									
%	01. 07. 2027	05. 07. 2027	2,81	732	8 276,41	0,000	28,006		
%	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,01	998732293.S	24,53	71,385	0,000		
500 m									
%	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,02	998732202.S	62,69	71,385	0,000		
súb.	03. 07. 2027	05. 07. 2027	0,64	733161601.S	1 887,51	2,000	1,310		
ks	03. 07. 2027	03. 07. 2027	0,32	731370025.S	930,32	2,000	4,220		
závitového príetok 4,0 m3/h G 2"									
ks	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,06	732331018.S	174,60	2,000	1,558		
ks	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,17	732331024.S	500,60	2,000	2,823		
ks	01. 07. 2027	02. 07. 2027	0,63	732222085.S	1 842,50	2,000	4,706		
ks	02. 07. 2027	03. 07. 2027	0,97	732230009.S	2 853,66	2,000	13,390		
objem nad 700 do 900 l									
Ústredné kúrenie - kotolne									
%	13. 06. 2027	01. 07. 2027	41,69	731	122 661,66	0,000	89,121		
%	29. 06. 2027	01. 07. 2027	1,26	998731201.S	3 715,56	1 474,423	0,000		
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m									
ks	29. 06. 2027	29. 06. 2027	0,59	733126020.S	1 738,62	5,000	6,401		
Montáž tvarovky - redukcie DN 50									

Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie do 65 kW (vzduch-voda)	ks	14. 05. 2027	19. 06. 2027	31,19	732460045 S	91 768,39	2,000	67,000
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	19. 06. 2027	26. 06. 2027	5,56	731291090 S	16 369,30	5,000	6,546
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	19. 06. 2027	19. 06. 2027	0,15	731291020 S	455,36	1,000	1,061
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50 výtlak do 18 m	ks	26. 06. 2027	29. 06. 2027	1,97	732422080 S	5 811,56	4,000	3,513
Montáž malého rozdeľovača	ks	19. 06. 2027	19. 06. 2027	0,21	732111404 S	624,84	4,000	4,600
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	01. 07. 2027	01. 07. 2027	0,24	998731293 S	701,19	874,501	0,000
Demontáž pôvodného vybavenia kotolne	sub	13. 05. 2027	14. 05. 2027	0,51	731200813 S	1 496,74	2,000	0,000
Ústredné kúrenie - armatúry		05. 07. 2027	06. 07. 2027	1,37	734	4 022,58	0,000	22,465
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	06. 07. 2027	06. 07. 2027	0,00	998734203 S	11,23	49,014	0,000
Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	sub	06. 07. 2027	06. 07. 2027	0,01	734291112	39,10	1,000	0,000
Montáž závitovej tvarovky DN 65	ks	05. 07. 2027	06. 07. 2027	0,68	722221458 S	2 004,49	15,000	8,191
Montáž závitovej tvarovky DN 50	ks	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,56	722221457 S	1 648,20	25,000	10,781
Montáž závitovej tvarovky DN 32	ks	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,01	722221455 S	43,44	2,000	0,547
Montáž závitovej tvarovky DN 25	ks	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,05	722221454 S	159,16	4,000	0,925
Montáž závitovej tvarovky DN 20	ks	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,01	722221453 S	18,58	2,000	0,419
Montáž závitovej tvarovky DN 15	ks	05. 07. 2027	05. 07. 2027	0,03	722229101 S	81,52	8,000	1,601
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	06. 07. 2027	06. 07. 2027	0,01	998734293 S	16,84	49,014	0,000
Práce a dodávky HSV		03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,96	HSV	2 831,17	0,000	118,714
Zemné práce		03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,48	1	1 411,13	0,000	54,374
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,02	174101001 S	51,10	14,000	3,388
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m3	m3	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,16	132201201 S	472,19	23,000	34,707
Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 75 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0 00006t	cm	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,05	971045823 S	137,28	46,000	0,425
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbiny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,02	162501105 S	58,14	153,000	1,128
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbiny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,01	162501102 S	34,47	9,000	0,639
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,00	171201201 S	5,94	9,000	0,081
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,00	113106121 S	3,30	3,000	0,216
Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,01	132201209 S	25,76	23,000	1,840
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,16	171209002 S	481,30	16,200	0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,05	175101102 S	141,65	5,000	11,950

Presun hmôt HSV		03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,11 99	337,36	0,000	22,182
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,11 999281111.S	337,36	9,006	22,182
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,35 9	1 023,70	0,000	40,415
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,01 979011141.S	25,11	3,299	2,042
Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,03 979011131.S	80,03	3,299	6,506
Výsek. rýh v murive tehli. pre komín. priechody a ventíl. pried. do hĺbky 300 mm, š. do 300 mm, -0,16200t	m	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,10 974031387.S	306,00	15,000	24,870
Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,01 979082121.S	34,31	16,495	1,650
Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,01 979082111.S	36,12	3,299	2,936
Stavebné výprávk	sub	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,00 612401191	10,00	1,000	0,000
Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,16 979089011.S	466,05	3,299	0,000
Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,01 979081121.S	23,82	62,681	0,439
Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,01 979081111.S	42,26	3,299	1,973
Komunikácie							
Položenie dlažby po prekopoch dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	m2	03. 05. 2027	03. 05. 2027	0,02 5	58,98	0,000	1,743
Ostatné							
Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	06. 07. 2027	07. 07. 2027	0,78 OST	2 290,33	0,000	85,980
Tlaková skúška vykurovacieho systému	sub	07. 07. 2027	07. 07. 2027	0,03 HZS000214.3	91,64	1,000	0,000
Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	sub	06. 07. 2027	06. 07. 2027	0,04 733191202.S	110,97	1,000	0,000
Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	07. 07. 2027	07. 07. 2027	0,61 HZS-0071	1 788,48	72,000	85,680
Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	06. 07. 2027	07. 07. 2027	0,06 HZS000111.S	162,66	1,000	0,000
Izolácie tepelné	ks	07. 07. 2027	07. 07. 2027	0,05 HZS-0061	136,58	2,000	0,000
Protipožiarny prístup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	03. 05. 2027	06. 06. 2027	1,88 713	4 930,68	0,000	29,287
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	04. 05. 2027	05. 05. 2027	0,95 713530705.S	2 791,50	16,000	4,805
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 71-95 mm	m	05. 05. 2027	05. 05. 2027	0,08 998713203.S	238,25	57,074	0,000
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	04. 05. 2027	04. 05. 2027	0,56 713482133.S	1 645,36	124,000	21,092
Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	03. 05. 2027	04. 05. 2027	0,06 713482132.S	187,73	22,000	3,389
Hodlinové zúčtovacie sadzby	hod	05. 05. 2027	05. 05. 2027	0,02 998713292.S	67,72	57,074	0,000
Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	06. 07. 2027	06. 07. 2027	0,25 HZS	740,60	0,000	44,520
Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	06. 07. 2027	06. 07. 2027	0,05 HZS000113.S	139,30	7,000	7,420
Tepelné čerpadlo na ohrev TUV		06. 07. 2027	06. 07. 2027	0,20 HZS000112	601,30	35,000	37,100
Práce a dodávky PSV		07. 07. 2027	10. 07. 2027	3,30 2.2.2_01.2_SO 01	9 710,10	0,000	69,000
		07. 07. 2027	10. 07. 2027	3,30 PSV	9 710,10	0,000	69,000

Ústredné kúrenie - kotolňa			07. 07. 2027	10. 07. 2027	3.30 731	9 710,10	0,000	69,000
Presun hmotí pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m		%	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,07 998731201 S	196,56	78,000	0,000
Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné pravedenie		ks	07. 07. 2027	10. 07. 2027	3,21 732460050 S	9 451,00	2,000	69,000
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m		%	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,02 998731293 S	62,54	78,000	0,000

Harmonogram stavby "Neopravené výdavky"

	Mesiac							
	Týždeň							
	Deň							
	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Celk. cena [EUR]	Množstvo	Nh
Neopravené výdavky	10. 07. 2027	27. 07. 2027	14,00	130010	24 924,08	0,000	484,883	
Neopravené výdavky	10. 07. 2027	27. 07. 2027	14,00	NV_SO 01	24 924,08	0,000	484,883	
Výmena strešnej krytiny	10. 07. 2027	27. 07. 2027	14,00	01	24 924,08	0,000	484,883	
Práce a dodávky HSV	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,33	HSV	589,51	0,000	13,416	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,33	9	589,51	0,000	13,416	
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,02	979011111.S	40,20	3,705	3,268
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,02	979011121.S	28,20	3,705	2,290
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,03	979081111.S	47,46	3,705	2,216
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,02	979081121.S	26,75	70,395	0,493
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,02	979082111.S	40,57	3,705	3,297
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,02	979082121.S	38,53	18,525	1,853
Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,21	979089612.P	367,80	3,705	0,000
Práce a dodávky PSV		10. 07. 2027	24. 07. 2027	11,90	PSV	21 177,11	0,000	471,467
Konštrukcie tesárske		10. 07. 2027	14. 07. 2027	3,60	762	6 400,47	0,000	119,092
Montáž debnenia žľabu z OSB doskami	m2	10. 07. 2027	10. 07. 2027	0,03	762341001.P	53,98	3,500	0,893
Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	10. 07. 2027	13. 07. 2027	2,56	762341001.S	4 565,25	256,000	65,334
Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	13. 07. 2027	14. 07. 2027	0,34	762341251.S	602,78	254,400	22,174
Demontáž latovania striech so sklonom do 60°, -0,00700 t	m2	14. 07. 2027	14. 07. 2027	0,13	762342811.P	224,57	252,330	14,130
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	14. 07. 2027	14. 07. 2027	0,10	762395000.S	176,41	6,269	0,062
Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek CETRIS FINISH skrutkovaných na zraz hr. dosky 14 mm alebo ekvivalent	m2	14. 07. 2027	14. 07. 2027	0,25	762421333.P	447,66	19,180	4,724
Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	14. 07. 2027	14. 07. 2027	0,07	762421500.S	132,63	27,000	5,186
Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrtky	m2	14. 07. 2027	14. 07. 2027	0,01	762495000.S	11,70	19,180	0,002
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	14. 07. 2027	14. 07. 2027	0,10	998762103.S	185,49	3,615	6,587
Konštrukcie klampiarske		14. 07. 2027	24. 07. 2027	8,30	764	14 776,64	0,000	362,376

Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	14. 07. 2027	15. 07. 2027	0,35	764171478.S	641,08	22,000	24,144
Krytina falcovaná pozink farebná Click, sklon strechy do 30°	m2	15. 07. 2027	20. 07. 2027	3,94	764171860.P	7 017,30	252,330	201,864
Krytina falcovaná pozink farebná Click - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	20. 07. 2027	20. 07. 2027	0,20	764171873.P	362,34	23,760	4,752
Krytina falcovaná pozink farebná Click - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	20. 07. 2027	20. 07. 2027	0,33	764171885.P	593,28	96,000	9,668
Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	20. 07. 2027	21. 07. 2027	0,70	764172128.S	1 239,80	47,520	7,271
Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 50 mm	m	21. 07. 2027	21. 07. 2027	0,05	764173710.S	96,47	47,520	3,844
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	21. 07. 2027	21. 07. 2027	0,20	764311822.S	350,74	252,330	18,925
Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poisňou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu	m2	21. 07. 2027	23. 07. 2027	1,77	764313001.S	3 159,17	252,330	35,392
Ukončovací plech ku stene, r.š. 380 mm	m	23. 07. 2027	23. 07. 2027	0,10	764331440.P	177,08	7,500	7,207
Demontáž lemovania múrov na strechách, so sklonom do 30st. r.š 250 a 330 mm, -0,00205t	m	23. 07. 2027	23. 07. 2027	0,01	764331830.P	12,96	21,240	0,807
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	23. 07. 2027	23. 07. 2027	0,29	764430440.P	520,19	21,120	17,735
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š od 330 do 500 mm, - 0,00230t	m	23. 07. 2027	23. 07. 2027	0,02	764430840.S	28,93	21,120	1,816
Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	23. 07. 2027	24. 07. 2027	0,26	764900002.S	456,72	252,330	11,173
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 t	t	24. 07. 2027	24. 07. 2027	0,07	998764103.S	120,58	1,662	7,776
Práce a dodávky M		24. 07. 2027	27. 07. 2027	1,77	M	3 157,46	0,000	0,000
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		24. 07. 2027	27. 07. 2027	1,77	46-M	3 157,46	0,000	0,000
Podružný materiál pre "Výmena strešnej krytiny"- 5% z celkovej sumy podrozpočtu "Výmena strešnej krytiny"	%	24. 07. 2027	24. 07. 2027	0,74	PM_10	1 315,60	5,000	0,000
Pomocné a príručné výkony pre "Výmena strešnej krytiny" - 7% z celkovej sumy podrozpočtu "Výmena strešnej krytiny"	%	24. 07. 2027	27. 07. 2027	1,03	PPV_10	1 841,86	7,000	0,000

OP Varsaľka, s.r.o.

Venkov 25, 066 36 Jeseň Potáča
022-551 567 547

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, Andrej Kurimský,

ako konateľ /živnostník spoločnosti OP Varadka, s. r. o., r. s. p. – Líder združenia

so sídlom Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka

týmto

vyhlasujem, že v zákazke „Obnova a zníženie energetickej náročnosti ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie“ vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mesto Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, 05304 Spišské Podhradie, IČO: 00329622, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 124/2025 zn. 10179 - WYP zo dňa 19.06.2025

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy~~

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 1 %, 13 096,83 € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	Kontaktné informácie za subdodávateľa IČO Mail telefón	Zatriedenie subdodávateľa (mikro/malý stredný/veľký podnik)	% podiel zo zákazky na celkových nákladoch stavby	Predmet subdodávky konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
						meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Železničiarska 3809/4 080 01 Prešov	IČO: 10 739 254 movyrob@movyrob.sk 051/77 44 162	Stredný podnik	0,5 %	Odborný dohľad a kontrola technologických postupov pri realizácii zabudovania vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov	Ing. Miroslav Mularčík	Železničiarska 3809/4 080 01 Prešov	04.09.1953
2	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Železničiarska 3809/4 080 01 Prešov	IČO: 10 739 254 movyrob@movyrob.sk 051/77 44 162	Stredný podnik	0,5 %	Odborný dohľad nad správnym technologickým postupom pri realizácii zabudovania vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb	Ing. Miroslav Mularčík	Železničiarska 3809/4 080 01 Prešov	04.09.1953

3.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Vo Varadke, dňa 26.11.2025

OP Varadka, s.r.o.
 Varadka 25/006 38 Mláňá Polianka
 IČO: 53 067 947
 2

.....
 Andrej Kurimský – Konateľ spoločnosti

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1007 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60637, U.S.A.
100 Brook Hill Drive, West Nyack, New York 10994, U.S.A.
27, Bedford Way, Cambridge CB2 3RQ, U.K.

OP VASTOKA 90
MINDEN 23 000 38 KATZ
100:21 001 345



PREMIUM
INSURANCE COMPANY

Každý má nárok na prémiovú kvalitu

Poistovateľ:

PREMIUM Insurance Company Limited
68 George Borg Olivier Street, St. Julian's, STJ 1081, Maltská republika
IČO: C91171
registrovaná v registri spoločností Malta, registračné číslo C 91171
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky

PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B
IČO: 50 659 669, DIČ: 4120066170

Finančný agent:

FINGO.SK s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
IČO: 50230859

Peter Hermanovský
Email: peter.hermanovsky@gmail.com
Telefón: +421918762647

dominika.cechova
Email: dominika.cechova@premium-ic.sk

POISTKA ČÍSLO: 2110037181

PREMIOVÉ Podnikanie

Poistník (Poistník je totožný s Poisteným)

Meno a priezvisko/Spoločnosť: **INTERBAU s. r. o.**
IČO: **44688997**
Registrácia:
DIČ: **2022792728**
DIČ DPH: **SK2022792728**

Údaje o poistení

Poistná doba:	Neurčitá	Začiatok poistenia:	28.10.2022 00:00
Poistné obdobie:	Technický rok	Koniec poistenia:	poistenie na dobu neurčitú
Uzatvorenie poistenia:	27.10.2022	Výročný deň:	28.10.
Frekvencia platenia poistenia:	Ročne		
Dátum/Dátumy splatnosti poistného:	28.10.		

Prehľad poistenia	Poistná suma (Eur)	Limit plnenia (Eur)	Ročné poistné (Eur)
1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (vrátane doplnkových predmetov poistenia)		2 000 000,00	1 536,14
2. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu		2 000,00	v cene poistenia
3. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (D&O)		2 000,00	v cene poistenia
Ročné poistné po zľavách a zaokruhlení (vrátane dane z poistenia) - Bežné poistné			1 536,14
Vyska splátky poistného (vrátane dane z poistenia)			1 536,14

Asistenčné služby

Poskytnutie asistenčných služieb: ☒ Áno

V Bratislave dňa 01.11.2022

Obec Haniska osvedčuje,

že odopis (fotokópia) súhlasí s predloženou listinou
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru.
(osvedčeným odopisom-fotokópiou), ktorý(é)

obsahuje strán.

Osvädčenie je zapísané v osvedčovacej knihe

pod por. č. 41/2022

V Haniske, dňa 26.9.2022



Ing. Mojmir Vedej
vedúci organizačnej zložky
PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu



PREMIUM Poistovna, pobočka poistovne z ineho statu

VS: 2110037181

-1 536,14 EUR

IBAN	SK8909000000000504968955
Partner	PREMIUM Poistovna, pobočka poistovne z ineho statu
IBAN	SK47090000000005120118452
Variabilný symbol	2110037181
Popis transakcie	Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)
Dátum splatnosti	01.10.2025
Dátum valuty	01.10.2025

Platba bola zaúčtovaná.

Vytlačené dňa: 29.10.2025

